社会資本総合整備計画 事後評価書 令和05年02月03日

計画の名称	計画的な施設の改築更新による安全・安心なサービスの提供(防災・安全)(重点計画)		
計画の期間	平成30年度 ~ 令和02年度 (3年間)	重点配分対象の該当	0
交付対象	豊田市		
計画の目標	都市の浸水対策及び下水道施設のストックマネジメントを行うことにより、安全・安心、快適な暮らしを実現し、災害に強いまちづくりを目指す。		
全体事業費	(百万円) 合計(A+B+C+D) 2.904 A 2.904 B 0 C 0 D 効果促進事業費の割合C/6	(A+B+C+D)	0 %

	計画の成果目標(定量的指標)								
番号		定量的指標の現況値及び目標値							
田与	定量的指標の定義及び算定式	当初現況値	中間目標値	最終目標値					
		H30当初	R 1末	R2末					
1	中部ポンプ場の改築・更新実施率を0%(H29年末)から50%(R2末)に増加させる。								
	中部ポンプ場の改築・更新実施率	0%	50%	50%					
	改築・更新が行われている施設数 / 改築・更新すべき施設数								
2	雨水マンホール蓋の改築・更新実施率を0%(H29年末)から60%(R2末)に増加させる。								
	雨水マンホール蓋の改築・更新実施率	0%	40%	60%					
	改築・更新が行われているマンホール蓋数(箇所)/改築・更新すべきマンホール蓋数(箇所)								
3	ストックマネジメント計画に基づいた雨水管路の点検調査実施率を0%(H29年末)から49%(R2末)に増加させる。								
	ストックマネジメント計画に基づいた雨水管路の点検調査実施率	0%	33%	49%					
	点検調査実施済みの管路延長(km)/点検調査を実施すべき管路延長(km)								
4	公共下水道雨水管路の地震対策実施率を0%(H29年末)から21%(R2末)に増加させる。								
	公共下水道雨水管路の地震対策実施率 0% 15% 21%								
	地震対策済みの管路延長(m) / 地震対策をすべき管路延長(m)								
5	境川流域における宅地浸水被害解消のための雨水管路整備率を42%(H29年末)から100%(R2末)に増加させる。								
	境川流域における宅地浸水被害解消のための雨水管路整備率 42% 42% 100%								
	整備済みの管路延長(m) / 整備すべき管路延長(m)								
6	ストックマネジメント計画に基づいた雨水管路の更新実施率を0%(H29年末)から22%(R2末)に増加させる。								
	ストックマネジメント計画に基づいた雨水管路の更新実施率	0%	0%	22%					
	更新実施済の管路延長(m)/更新すべき管路延長(m)								

	計画の成果目標(定量的指標)			
		5	定量的指標の現況値及び目標	
番号	定量的指標の定義及び算定式	当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	R1末	R2末
	耐水化計画の策定率を0%(H29年末)から100%(R2末)に増加させる。	_		
	耐水化計画の策定率	0%	0%	100%
	策定済の耐水化計画 / 策定すべき耐水化計画			
		1	T	T
		T	T	T
		1	1	
		T	1	T
L				
	備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む - 連携中枢都市圏を含む - 流域水循環計画を含む -	地域再生計画を含む・	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
		2 %13 _ #1 [C [O	- VE UP NICH I FILES NICKE	

		事業	地域	交付	直接	古光士	1 4 Dil 4	1 4 Dil 2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/	事業実施	拖期間 (年度)	全体事業費	費用	個別施設計
業(大)	番号	種別	種別	対象	間接	事業者	種別	種別 2	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	H30 H31	R02 R03 R04	(百万円)	便益比	策定状況
		一体的に	一体的に実施することにより期待される効果													
		備考														
業		下水道	一般	豊田市	直接	豊田市	ポンプ	改築	中部ポンプ場(浸水)	ポンプ場 長寿命化対策(雨	豊田市			450		策定済
	A07-001						場			水ポンプ、ポンプ棟ほか)						
		下水道長				_										
		下水道	一般	豊田市	直接	豊田市	ポンプ	改築	中部ポンプ場(浸水)	ポンプ場 ストックマネジメ	豊田市			500		策定済
	A07-002						場			ント(雨水ポンプ、ポンプ棟						
										ほか)						
		ストック	マネジ	メント計画	<u> </u>					_						
		下水道	一般	豊田市	直接	豊田市	管渠(改築	下水道(雨水)マンホー	ストックマネジメント N=69	豊田市			170		策定済
	A07-003						雨水)		ル蓋改築・更新	0箇所						
		ストックマネジメント計画														
		下水道	一般	豊田市	直接	豊田市	管渠(改築	下水道(雨水)管路改築	ストックマネジメント 点検	豊田市			33		策定済
	A07-004						雨水)			・調査 L=30km						
		ストック	マネジ	メント計画	<u> </u>											
		下水道	一般	豊田市	直接	豊田市	管渠(改築	下水道(雨水)管路改築	地震対策 L=1.8km	豊田市			1,600		策定済
	A07-005						雨水)									
		下水道総	下水道総合地震対策計画													
		下水道	一般	豊田市	直接	豊田市	管渠(改築	下水道(雨水)管路整備	浸水対策 L=139m	豊田市			35		-
	A07-006						雨水)									

		事業	地域	交付	直接				要素となる事業名	事業内容	市区町村名 /	事業家	実施期	間(年度)	全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業 (大)	番号	種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2	(事業箇所)	(延長・面積等)				02 R03 R04		便益比	
		一体的に		ることによ	 にり期待	_ される効果											
		備考															
下水道事業		下水道	一般	豊田市	直接	豊田市	-	-	雨水管理総合計画	計画策定	豊田市				26		-
	A07-007				•	•	•	•					•				
		下水道	一般	豊田市	直接	豊田市	管渠(改築	下水道(雨水)管路改築	ストックマネジメント 改築	豊田市				80		策定済
	A07-008						雨水)			・更新 L = 200m							
			'		'	-		•									1
		ストック	マネジ	メント計画	圓												
		下水道	一般	豊田市	直接	豊田市	-	-	耐水化計画	計画策定	豊田市				10		-
	A07-009		'		'	1		1						1 1			1
											小計				2,904		
			'		'	-		1									1
											合計				2,904		
			'	•	'	1		1						1 1			1
			'	•	1	1		1		•				1 1			1
			1	1					1				- '				1
			1	1	-1	1	1	1	I	I	l			1 1			1

		事後	評 価		
事後評価の実施体制、実施時期					
事後評価の実施体制			事後評価の実施時期		
豊田市上下水道局(下水道建設課、下		「水)企画課)において宝 「水)企画課)において宝			
			NE 4 14 1 1 17 3		
			公表の方法		
			豊田市 下水道建設課ホ		
			壹田巾 卜小坦建设味小	トロスペーンに拘戦	
 事業効果の発現状況					
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	安心な暮らしの実	現に寄与している。	がお予防保全型維持管理に 対策案を示し、安全・安心		道路陥没の未然防止など安全・ 一躍を担っている。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)					
特記事項 (今後の方針等)					

- ・本計画については円滑に事業が進んでおり、目標を概ね達成することができた。継続事業については、令和3年度からの社会資本総合整備計画に位置付け、引き続き事業を実施する。
- ・「中部ポンプ場の改築・更新」及び「雨水管路の地震対策」については、令和2年度より事業を効果的に実施するため、「浸水対策下水道事業」へ移行した。このことにより、本計画内で目標を達成することができないものとなったが、移行した新規事業を確実に実施し、事業効果の早期発現を目指していく。
- ・「境川流域における宅地浸水被害解消のための雨水管路整備」については、令和2年3月に策定された雨水管理総合計画により、本事業に関する整備時期が見直され たため、関係機関との調整を行った上で令和3年度以降の完了を目指す。

	目標値の達成状況											
	+15+m / m4											
番号	目標値/		目標値と実績値に差が出た要因									
		・ プ場の改築・更新実施 ³										
	中部ハン	今和2年度上17淳水対策工业道東学人移行したため										
	最 終	FO 0/	/ful/年度より皮小刈泉ト小坦事美へ移行しににの。									
	目標値	50%										
1												
	最 終	•										
	実績値	0%										
		-										
	雨水マン	/ホール蓋の改築・更新										
	最 終		効率的に雨水マンホール蓋の改築・更新が実施できたため、目標値を上回ることができた。									
	目標値	60%										
2												
	最 終											
	実績値	64%										
	雨水管路の点検調査実施率											
	最 終		汚水管路及び雨水管路の点検・調査をしたところ、想定以上に汚水管路の劣化が進んでたいため、汚水管路を重点的に点検・調査をしたこと									
	目標値	49%	により、目標値に差異が生じた。									
3												
	最 終	4.50/										
	実績値	45%										
	エルケル	の地震社会党を										
	附小官政	の地震対策実施率										
	最 終	040/	令和2年度より浸水対策下水道事業へ移行したため。									
	目標値	21%										
4												
	最 終	00/										
	実績値	0%										
	字批选生	 解消のための雨水管路	数件家									
	七地放き		登開学 雨水管理総合計画の策定により整備時期を変更したため。									
	最 終	100%										
5	目標値	100%										
່												
	最 終	420/										
	実績値	42%										

1

ПВ	標値の達用	式状况 	
番号	指標(略目標値/	がり <i>)</i> 安/圭/古	目標値と実績値に差が出た要因
	古宗他 /	夫領他 7の再並安佐安	日际他と夫領他に左が山に安凶
	附小官此	の更新実施率	
6	最 終 目標値	22%	更新予定箇所の施工性と経済性を考慮した結果、更新延長を変更したため、目標値に差異が生じた。
	最 終 実績値	20%	
	耐水化計	一画の策定実施率	
7	最 終 目標値	100%	
,	最 終 実績値	100%	