

活動日	活動内容
8日	<p>【実施内容】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 前回振り返り⇒搭載検討 <ul style="list-style-type: none"> ・担架補強（ストレッチャー固定部） バラシ⇒固定ピン抜きに苦戦 ⇒アルミフレームのカット 外径追加工による仮組立て ⇒ストレッチャーたたみ機構の検 後輪部50mm延長 2,車両前輪（バルブ交換） <ul style="list-style-type: none"> ⇒空気漏れ対策⇒タイヤはめ替え ※ホイールの塗装 3,車両搭載の検討 <ul style="list-style-type: none"> ⇒連結部にダンパ 取付 図3 4, 固定器具の位置検討 <ul style="list-style-type: none"> ⇒固定部の溶接 図4より 器具の組立と機構の共有 ⇒次回、車両塗装の色相談 ⇒悪路走行用道路製作（木工）
22日	<p>【実施内容】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 前回振り返りとスケジュール共有 <ul style="list-style-type: none"> ・連結設計とストレッチャー機構の改造 2,たたみ機構の調整 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ストレッチャーへ仮固定し、 搭載状態を想定して全員で検討 3,車両搭載の受け改善 <ul style="list-style-type: none"> ⇒搭載の角パイプ交換と位置穴変更 ※青少年社員へ設計知識教育 製図とケガキも教育実施 4,悪路想定アイテム制作 <ul style="list-style-type: none"> ⇒木材にてスロープと地割れ段差 ※縁石を想定した段差追加 5, マフラー延長 <ul style="list-style-type: none"> ⇒排気ガス対策のため排出延長 ※熱気と騒音対策も検討必要 （カバーと吸音スポンジなど）