

平成 22 年度矢作川安永川排水樋門工事（工期：H22～H24年度）

（発注：国土交通省中部地方整備局、施工：前田建設工業株）

6月～9月は出水期のため工事を一時中断し、H23.10より工事再開となります。

■安永川樋門概要

- （設備概要） 100m³/sの流下能力。
- （目的） 安永川の排水量調整と矢作川からの逆流防止のための設備。
- （特長） 鮎を対象とした魚道を整備。



完成イメージ図

樋門工事施工手順

- ① 締切り盛土、迂回路設置
- ② 床堀・護岸（写真-1、2、3）
- ③ 地盤改良（H23.6現在 施工終了）
- ④ 樋門樋管本体
- ⑤ 水路工（魚道含む）
- ⑥ 堤防復旧



写真-1（掘削）



写真-2（1次掘削完了）



写真-3（護岸ブロック完了）