

【会社名E-moco】

12月度活動記録



活動日	活動内容
13日	<div> <div> <p>【実施内容】</p> <p>1 前回活動の継続 ⇒担架制作、車両改造</p> <p>担架補強（ストレッチャー短小化） アルミフレーム切り出し⇒組立と補強 ⇒昇降部の穴加工（マイスター） ⇒ストレッチャーへ連結固定</p> <p>2 車両改造（搭載固定治具制作）補強と改造 ⇒パイプと支え機構の制作 ⇒防音対策(救助者の不安低減) ※仮組で干渉検証と再対策検討 ⇒アルミフレーム追加</p> <p>3 車両搭載台座の加工 ⇒連結部の操作改善</p> <p>4 搬送車両の塗装決め ⇒救急搬送のイメージ（四季桜） ⇒配合方法を学び（配合比率） マゼンタベースでホワイトを配合(1：200) ※25年のまとめと大掃除</p> </div> <div> <p>防音検討</p>       </div> </div>
日	<p>【実施内容】</p>