丘 KOBA プロジェクト

【会社名E-moco】

2610月度活動記録

活動日	活動内容
10日	【実施内容】 １.新入社員は丘KOBA道場へ ２.購入ﾛｰﾊﾞｰの配線と車両組立 ３.組立後にｿﾌﾄのダウンロード 動作トラブルにより、次週確認へ ４.インホイールモータトライ ①ｲﾝﾎｲｰﾙﾓｰﾀｰの動作ﾁｪｯｸ ⇒電圧不足で配線見直し（直列接続へ） ②２輪でのバランス確認 ５.次回の課題 ①ﾛｰﾊﾞｰｿﾌﾄの再チェック ②バッテリー接続用端子の見直し 配線の再検討、および バッテリー接続前に車体の重心を確認 1.新入社員の道場風景   ２.ローバー組立     ４，試走車両の製作  
24日	【1024実施内容】 前回のトラブル対応 １､ﾛｰﾊﾞｰｿﾌﾄｴﾗｰによる動作不能 ⇒手順を再確認し順次ﾁｪｯｸの繰り返し 2､段差乗越えテストの実施 ⇒走行・機構・段差に関する課題の共有 ※空転・ｾﾝｻｰ不備・接続不安定 3､はんだ付け教育 ⇒配線や基盤の作業で吸い取り紙を 用いて除去と再はんだ付け 4､配線の接続後の試走 ⇒配線途中のﾋｭｰｽﾞ役割を説明 5.**試走【バランスがとれない】** **課題はあるが人を乗せて運ぶは可能** **ｲﾝﾎｲｰﾙﾓｰﾀを駆動させる基礎を習得** 1､ローバーソフト調整   はんだ教育   配線検討   試走車両  

※原則、実行委員会で前月分を報告・提出