

点検・修繕年次計画

２０２６年１０月

豊田市　建設部

目　次

1　橋りょう　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

2　横断歩道橋　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　25

3　トンネル　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　26

4　シェッド　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　27

5　大型カルバート　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　28

6　門型標識　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　29

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画												修繕計画												修繕記録			
												2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
1	41	宮上橋	市道一色三軒家1号線	宮上町	1970	56	25.0	4.8	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
2	41	一色橋1	市道宮口一色通学線	宮町	1964	62	22.8	6.8	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
3	41	吉路橋	市道千足深田山線	千足町	1972	54	27.4	5.8	鋼橋	2022	Ⅰ				○					○																	
4	41	鵜ノ首橋	市道長興寺野見線	秋葉町	1962	64	105.1	3.1	鋼橋	2022	Ⅲ				○					○				○												サンドル設置	804	2025.02	Ⅱ
5	41	下細谷橋	市道広久手下細谷線	元町	1998	28	24.3	27.5	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
6	41	逢妻橋	市道横山逢妻線	逢妻町	1978	48	15.3	5.0	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
7	41	通学橋1	市道千足通学線	千足町	1978	48	27.6	3.2	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
8	3	東山橋	市道上野大見線	東山町	1978	48	21.5	10.8	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
9	41	誠橋	市道市木南古瀬間線	市木町	1975	51	20.1	8.9	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
10	41	記念橋1	市道藤戯鴛鴨2号線	鴛鴨町	1973	53	15.6	7.8	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
11	41	東郷橋	市道下渡刈東桝塚線	桝塚東町	1987	39	13.4	7.2	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
12	41	千石橋	市道高根下和会線	和会町	1966	60	26.0	4.8	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
13	42	平子橋1	市道末野ケ原永覚線	永覚町	1969	57	14.7	5.2	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
14	1	鴛鴨跨線道路橋	市道鴛鴨山神線	豊栄町	1974	52	16.8	8.8	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○																
15	41	大橋1	市道中和会郷中1号線	和会町	1967	59	19.0	7.7	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
16	42	猫子橋	市道永覚郷中線	永覚町	1966	60	14.6	5.7	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
17	42	烏手橋	市道中和会西部線	和会町	1955	71	14.5	4.7	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
18	41	八幡橋	市道八幡橋線	和会町	1985	41	21.5	5.2	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
19	41	新田橋1	市道鎌倉線	駒新町	1982	44	56.0	7.0	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
20	41	学校橋1	市道三好知立線	堤本町	1998	28	37.5	11.5	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
21	41	川端橋1	市道本田八ツ橋線	本田町	1995	31	38.1	7.2	鋼橋	2022	Ⅰ				○					○																	
22	41	新馬場橋1	市道新馬場通学線	高岡町	2003	23	38.5	5.2	鋼橋	2022	Ⅰ				○					○																	
23	2	新馬場橋2	市道六本松流川線	高岡町	1972	54	32.7	6.1	PC橋	2024	Ⅱ	○					○					○					●		○								伸縮装置取替	8,324		
24	41	伊勢堤橋	市道三好岡崎線	堤町伊勢堤	2022	4	49.4	5.2	鋼橋	2023	Ⅰ					○					○																
25	41	松竹橋	市道堤竹1号線	堤町	1982	44	45.2	14.2	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
26	41	山崎橋	市道一本木竹上線	竹町	2016	10	20.0	6.2	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
27	41	千鳥橋	市道竹役場2号線	竹元町	2015	11	28.0	6.2	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
28	41	石橋	市道竹下和会線	広田町	1987	39	29.5	10.0	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
29	41	六反橋1	市道岩津線	若林西町	2001	25	33.2	7.2	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
30	41	沖田橋	市道若林駅役場線	若林東町	1994	32	29.1	10.8	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
31	41	青衿橋	市道吉原通学1号線	若林西町	1987	39	29.2	7.2	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
32	41	蓬園橋	市道若林花園線	花園町前田	1956	70	28.0	6.7	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
33	41	男川橋	市道中部吉原線	中根町	1981	45	28.9	5.2	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
34	41	石台橋	市道花園和会線	花園町	1982	44	31.5	8.2	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
35	2	八ツ田橋	市道環状3号線	中町	1986	40	29.0	16.8	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
36	41	向橋1	市道向田線	中田町	2017	9	20.0	6.2	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
37	41	阿賀滝橋	市道西広見線	広幡町	2008	18	19.2	12.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
38	41	篠原橋	市道篠原田籾線	篠原町	1966	60	31.3	5.2	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
39	41	丸山橋1	市道井ノ向線	保見町	1970	56	32.9	4.6	鋼橋	2022	Ⅲ				○					○				○												台座コンクリート補修	329	2024.12	Ⅱ
40	41	下河原橋	市道上伊保原山線	保見町	1986	40	43.5	5.2	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
41	41	原山橋	市道浄水貝津線	貝津町	1972	54	42.7	5.3	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
42	41	向畑橋	市道浄水貝津線	貝津町	1998	28	44.1	16.8	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
43	41	向山橋	市道下北野向山線	伊保町	1976	50	42.5	9.0	鋼橋	2025	Ⅱ		○					○					○															
44	41	横山橋	市道塚原横山線	保見町	1984	42	25.6	5.7	鋼橋	2022	Ⅰ				○					○																	
45	41	舞木橋	市道北屋敷丸山線	舞木町	1972	54	58.6	7.8	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
46	41	青木橋1	市道落田東畑線	亀首町	1984	42	42.3	7.2	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
47	2	金山橋	市道中切金山線	亀首町	1970	56	16.6	12.8	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
48	41	向田橋1	市道落合向井山1号線	加納町	1973	53	25.6	4.8	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
49	1	山ノ神跨道橋	市道的場大皿田線	西広瀬町	1988	38	27.3	16.8	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
50	41	中橋1	市道御船広瀬線	西広瀬町	1971	55	20.7	4.8	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画												修繕計画												修繕記録			
												2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
51	41	宮前橋1	市道源内笠松線	舞木町	1987	39	44.4	7.2	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
52	41	上砂橋	市道山畑井上線	四郷町	1978	48	19.3	9.0	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○																
53	41	宮下橋1	市道山屋敷八升目線	御船町	1974	52	30.5	7.0	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
54	41	待井橋	市道縄手一ノ迫線	御船町	1975	51	33.7	7.0	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
55	41	間瀬口橋	市道山畑金山1号線	亀首町	1978	48	43.2	5.0	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
56	41	記念橋2	市道大見洞小城崩線	西広瀬町	1974	52	25.9	4.4	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
57	1	力石跨道橋	市道力石勘八線	力石町	1979	47	31.8	3.7	PC橋	2024	Ⅱ	○					○					○				●		○								断面修復	4,912		
58	1	天道跨道橋	市道勘八広瀬線	勘八町	1971	55	43.9	6.0	鋼橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
59	1	原山第1跨線道路橋	市道浄水83号線	浄水町南平	1979	47	20.7	11.1	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																	ひび割れ補修(経過観察)	24,562		
60	41	西新橋	市道東名側道南線	千足町	1974	52	35.2	8.0	PC橋	2022	Ⅲ				○					○				●		○										伸縮装置取替	26,895		
61	41	清水橋1	市道東名側道北1号線	清水町	1990	36	16.5	4.8	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
62	42	東名東橋	市道東名側道南2号線	鴛鴨町	1973	53	14.6	4.7	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
63	41	滝穂橋	市道白瀬西野2号線	王滝町	1978	48	72.8	10.3	鋼橋	2022	Ⅲ				○					○				●		○										伸縮装置取替	98,485		
64	41	桜橋1	市道桂野岡崎線	桂野町	1934	92	24.0	4.6	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
65	41	島田橋	市道長沢滝脇小学校2号線	長沢町	1979	47	16.6	1.5	鋼橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
66	41	龍門橋	市道下屋敷築山線	王滝町	1974	52	15.9	4.6	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
67	41	広川橋	市道松平日影1号線	滝脇町	1974	52	24.4	4.2	鋼橋	2022	Ⅲ				○					○				●		○										伸縮装置取替	14,789		
68	42	郷東橋	市道上郷第27号線	上郷町	1968	58	14.7	8.1	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
69	41	東橋1	市道市木東部1号線	市木町	1976	50	21.2	10.0	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
70	41	郷前橋	市道竹下和会線	上郷町	1970	56	22.1	8.9	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
71	41	丸根橋	市道丸根久岡線	丸根町	1970	56	22.3	4.8	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
72	41	広美橋	市道広美桝塚1号線	広美町	2002	24	15.5	13.8	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
73	41	西山橋1	市道四郷西山線	四郷町	2007	19	69.8	15.8	鋼橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
74	41	天王橋1	市道丸根天王線	丸根町	1970	56	24.0	6.9	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
75	41	水源橋	市道川向挙母1号線	水源町	1956	70	168.9	4.1	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
76	41	竹橋	市道前林大島線	前林町	1989	37	37.8	5.2	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
77	41	両枝橋	市道両枝橋線	枝下町	1967	59	132.8	5.2	鋼橋	2022	Ⅲ				○					○				○												当て板補修	400	2024.12	Ⅱ
78	41	大島橋1	市道大島春日線	前林町	1988	38	40.0	7.2	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
79	41	御船橋	市道福田山屋敷線	御船町	1974	52	30.2	4.8	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
80	41	逢妻女川橋	市道旧名岡線	堤町	2010	16	41.7	10.5	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
81	1	竜宮橋	市道高橋細谷線	野見町4丁目	1978	48	303.6	12.8	鋼橋	2022	Ⅲ				○					○					●			○	○							全面塗替塗装	595,221		
82	41	男橋1	市道旧国道155号線	駒場町	1959	67	46.6	8.8	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
83	41	郡界橋1	市道旧岡崎足助線	中垣内町	1921	105	24.4	4.0	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○					○											断面修復	8,930	2026.02	Ⅰ
84	2	保見橋	市道保見浄水線	保見町	1979	47	43.4	21.0	鋼橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
85	41	さつき橋	市道さつき線	吉原町	1979	47	28.2	10.0	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
86	41	渡刈橋	市道旧国道248号線	渡刈町	1967	59	15.4	8.5	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
87	41	宮下橋2	市道下屋敷挙母線	王滝町	1969	57	14.6	4.5	鋼橋	2022	Ⅲ				○					○				○												根固め	443	2025.01	Ⅰ
88	41	男橋2	市道旧半田挙母線第1号線	駒場町	1958	68	35.2	4.7	RC橋	2023	Ⅱ					○					○															
89	41	竜神橋	市道竜神本町線	竹町	1979	47	25.6	9.2	鋼橋	2023	Ⅱ					○					○															
90	42	向川橋	市道上丘海老池線	上丘町	1979	47	14.5	4.0	PC橋	2023	Ⅰ					○					○															
91	2	宮裏橋	市道宮裏線	駒場町	1980	46	57.6	9.0	PC橋	2023	Ⅱ					○					○															断面修復	289	2021.03	Ⅱ
92	41	大釜橋	市道大釜線	御船町	1966	60	21.8	4.4	PC橋	2023	Ⅱ					○					○															
93	1	聖心第3橋	市道豊田刈谷1号線	聖心町	1966	60	52.0	21.0	PC橋	2023	Ⅱ					○					○				●							○				断面修復	154,332		
94	2	加納橋	市道中切金山線	加納町	1980	46	16.7	13.8	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
95	41	澤尻2号橋	市道歌石築山線	豊松町	1983	43	17.5	1.4	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
96	41	森本橋	市道森元馬道通り2号線	加納町	1981	45	18.9	10.2	PC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
97	41	宮下橋3	市道野見神社線	野見山町	1981	45	16.9	5.2	PC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
98	41	家下川4号橋	市道上野宗定線	上郷町	1981	45	22.7	6.2	PC橋	2023	Ⅰ					○					○															
99	2	長根橋1	市道乙尾一本木線	上丘町	1982	44	20.4	6.8	PC橋	2023	Ⅱ					○					○					○										ひび割れ補修	969	2026.03	Ⅰ
100	41	鯉見橋	市道団地巡廻1号線	若林西町	1971	55	22.9	7.3	鋼橋	2023	Ⅱ					○					○															

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画												修繕計画												修繕記録			
												2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
101	41	桜逢橋	市道団地巡廻1号線	若林東町	1971	55	22.9	7.4	鋼橋	2023	Ⅱ					○					○																	
102	41	上野橋	市道旧豊明豊田2号線	上郷町	1982	44	21.3	7.2	PC橋	2023	Ⅰ					○					○																	
103	41	宮下橋4	市道上野阿弥陀堂線	上郷町	1982	44	21.6	5.2	PC橋	2023	Ⅱ					○					○																	
104	2	平芝交差橋	市道平戸橋土橋線	平芝町	1980	46	20.6	10.0	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○																	
105	41	鷺橋	市道広川森1号線	広川町	2001	25	25.5	35.3	PC橋	2023	Ⅰ					○					○																	
106	1	大清水歩道橋	市道上豊田駅歩道橋線	大清水町	1979	47	36.0	2.2	鋼橋	2024	Ⅲ	○					○					○				●		○									部分塗替塗装	19,658		
107	2	東梅坪橋	市道西山越戸線	東梅坪町	1985	41	108.5	13.6	鋼橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
108	1	京町跨線橋	市道西山西山畑線	京町	1982	44	205.0	8.0	PC橋	2023	Ⅲ					○					○				●	○										断面修復	5,236		
109	41	花枕橋	市道上原井前線	上原町	1982	44	18.6	7.8	PC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
110	41	岩本橋	市道市木1号線	市木町	1981	45	19.6	12.8	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
111	1	平戸橋駅歩道橋	市道平戸橋駅歩道橋線	平戸橋町	1984	42	54.0	2.5	鋼橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
112	2	市木川大橋	市道平戸橋水源線	市木町	1982	44	19.4	23.8	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
113	41	加茂川橋	市道加茂川宮石線	桂野町	1985	41	32.4	7.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
114	41	京ケ峰橋	市道高上東山線	東山町	1982	44	18.0	12.8	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
115	2	欅橋	市道環状2号線	西田町	1981	45	16.1	16.8	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
116	41	川田橋1	市道寺部百々線	水間町	1975	51	26.2	4.8	鋼橋	2023	Ⅱ					○					○															
117	3	古瀬間橋	市道古瀬間墓地公園線	古瀬間町	1985	41	80.2	8.2	鋼橋	2024	Ⅱ	○					○					○														ひび割れ補修(経過観察)	11,422		
118	41	野末橋	市道西新高崎1号線	高崎町	1986	40	32.7	10.8	鋼橋	2023	Ⅱ					○					○															
119	2	新篠原橋	市道篠原工業団地1号線	篠原町	1983	43	37.0	12.8	PC橋	2023	Ⅱ					○					○														防錆処理	168	2021.02	Ⅱ
120	1	谷間高架橋	市道小坂若林2号線	竹町矢間	1987	39	199.5	12.8	PC橋	2021	Ⅱ			○					○						●			○							断面修復	14,790		
121	41	三戸口橋	市道環状線	浄水町	1987	39	17.6	16.8	PC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
122	1	鴻ノ巣高架橋	市道豊田今村線	鴻ノ巣2丁目	1987	39	126.1	12.8	PC橋	2021	Ⅱ			○					○						●			○							断面修復	27,409		
123	3	紫橋	市道五ヶ丘歩行者道12号線	五ケ丘	1984	42	38.0	3.1	PC橋	2023	Ⅱ					○					○				●					○					伸縮装置補修	16,375		
124	1	翠橋	市道五ヶ丘緑陰歩道線	五ケ丘	1985	41	52.0	4.9	PC橋	2023	Ⅰ					○					○															
125	3	茜橋	市道五ヶ丘緑陰歩道線	五ケ丘	1985	41	38.0	4.9	RC橋	2023	Ⅰ					○					○															
126	3	山吹橋	市道五ヶ丘歩行者道22号線	五ケ丘	1984	42	35.3	3.6	RC橋	2023	Ⅱ					○					○				●					○					ひび割れ補修	10,797		
127	1	萌黄橋	市道五ヶ丘31号線	五ケ丘	1984	42	50.5	9.3	PC橋	2023	Ⅰ					○					○															
128	3	群青橋	市道五ヶ丘歩行者道23号線	五ケ丘	1984	42	29.0	3.1	PC橋	2023	Ⅲ					○					○			●		○									高欄取替	45,560		
129	3	橙橋	市道五ヶ丘歩行者道50号線	五ケ丘	1986	40	37.0	3.6	RC橋	2023	Ⅱ					○					○				●					○					ひび割れ補修	10,236		
130	3	岩倉町八頭跨道橋	市道則越上室線	岩倉町	1986	40	12.0	5.0	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
131	41	藤塚橋	市道加茂川歩行者道6号線	東山町	1986	40	16.9	4.8	PC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
132	1	広崎歩道橋	市道岩津線	若林西町	1985	41	40.3	2.7	鋼橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
133	2	渋川橋	市道豊田市停車場1号線	広川町	1986	40	28.0	20.8	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
134	41	芦洞橋	市道芦洞線	花丘町	1972	54	12.4	4.8	鋼橋	2023	Ⅱ					○					○															
135	41	クブシ岩橋	市道長興寺渡刈線	今町	2006	20	20.2	8.2	PC橋	2023	Ⅰ					○					○															
136	42	白山橋	市道青木新生線	御幸町	1970	56	14.1	5.3	PC橋	2023	Ⅰ					○					○															
137	2	中細谷橋	市道衣ケ原細谷線	衣ヶ原	1986	40	8.8	20.5	RC橋	2023	Ⅰ					○					○															
138	42	岩滝橋	市道池田古瀬間線	岩滝町	1974	52	10.5	8.6	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
139	42	入沢橋	市道渋川上野山線	広川町	1986	40	11.8	4.8	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
140	42	大明神橋	市道上渡刈上野線	渡刈町	1973	53	13.1	4.3	PC橋	2023	Ⅲ					○					○				●	○									伸縮装置取替	8,130		
141	41	家下一号橋	市道下長根配津線	永覚町	1987	39	23.4	10.3	PC橋	2023	Ⅲ					○					○				●		○								伸縮装置取替	12,057		
142	2	車坂橋	市道下長根配津線	上郷町	1974	52	11.2	9.8	PC橋	2023	Ⅱ					○					○															
143	42	中和会橋	市道中和会桝塚線	和会町	1967	59	13.7	6.7	PC橋	2023	Ⅰ					○					○															
144	42	木ノ前橋	市道和会西部線	和会町	1987	39	13.5	4.7	PC橋	2023	Ⅰ					○					○															
145	41	下段池橋	市道鴛鴨永覚愛宕線	鴛鴨町	1989	37	25.0	6.2	PC橋	2025	Ⅱ		○					○					○															
146	2	神明橋1	市道鴛鴨永覚愛宕線	鴛鴨町	1994	32	17.2	16.9	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
147	42	西鴛鴨橋	市道鴛鴨郷中線	鴛鴨町	1973	53	11.2	3.8	PC橋	2023	Ⅱ					○					○															
148	42	申町橋	市道渡刈郷中2号線	渡刈町	1973	53	14.1	6.8	PC橋	2023	Ⅰ					○					○															
149	42	中央橋	市道小畔屋敷高岡線	鴛鴨町	1962	64	12.6	6.3	RC橋	2023	Ⅱ					○					○															
150	42	稲荷橋1	市道中和会西部線	和会町	2006	20	14.6	4.8	PC橋	2023	Ⅰ					○					○															

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画											修繕計画											修繕記録			
												2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
151	42	雁戸橋	市道渡刈駅道線	渡刈町	1990	36	13.6	4.8	PC橋	2023	Ⅰ					○					○															
152	41	蓬初橋	市道谷間線	竹町	1957	69	13.7	3.5	RC橋	2023	Ⅱ					○					○															
153	41	通学橋2	市道竹住吉1号線	竹町	1987	39	26.4	9.0	鋼橋	2023	Ⅰ					○					○															
154	42	下大原橋	市道前田砂山線	八草町	1979	47	11.2	4.8	PC橋	2024	Ⅲ	○					○					○			○										断面修復	561	2026.03	Ⅰ
155	42	上大原橋	市道前田砂山線	大畑町	1979	47	11.3	4.8	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
156	42	田中橋	市道西広見線	広幡町	1965	61	10.1	5.6	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
157	41	羽根橋1	市道黒坪寺洞線	篠原町	1971	55	11.5	6.8	鋼橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
158	42	町屋橋	市道殿貝津乙部線	貝津町	1971	55	12.6	7.8	PC橋	2023	Ⅱ					○					○															
159	42	学園橋	市道中切金山1－3号線	加納町	1992	34	14.6	6.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
160	41	猿投町山本橋	市道椴ノ木樋泉1号線	猿投町	不明	不明	10.8	5.2	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
161	42	和会橋	市道和会大林線	和会町中畔	2019	7	11.5	12.8	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
162	41	屋下橋	市道西野重田和1号線	穂積町	1966	60	11.0	3.6	鋼橋	2023	Ⅱ					○					○															
163	41	高瀬橋	市道高瀬白瀬線	古瀬間町	1995	31	18.7	9.9	PC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
164	42	仁王橋1	市道大楠東宮口線	坂上町	1970	56	12.8	5.4	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
165	2	宇頭橋	市道真垣内九久平線	坂上町	1998	28	24.0	8.2	PC橋	2023	Ⅱ					○					○															
166	42	七売橋	市道松平日影線	林添町	1970	56	10.1	5.3	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
167	42	雙龍橋	市道九久平鵜ケ瀬線	九久平町	1920	106	12.7	5.6	RC橋	2023	Ⅰ					○					○															
168	42	安古橋	市道上野西切永覚線	上郷町	1973	53	10.6	4.8	PC橋	2023	Ⅱ					○					○															
169	42	扶桑町6丁目橋	市道扶桑郷中第3号線	扶桑町	1972	54	12.6	4.9	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
170	42	大門橋	市道保見浄水線	東保見町	1973	53	13.0	18.9	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
171	42	乗蔵橋	市道上大新田寄田線	渡刈町	1973	53	11.8	4.3	PC橋	2023	Ⅱ					○					○															
172	42	宮西橋	市道永覚梨畔線	永覚町	1973	53	11.1	4.8	PC橋	2023	Ⅱ					○					○															
173	42	中山橋	市道永覚隣松寺1号線	永覚町	1973	53	12.9	6.9	PC橋	2023	Ⅱ					○					○															
174	41	城下橋	市道上野国江郷中線	上郷町	不明	不明	24.9	7.2	PC橋	2023	Ⅰ					○					○															
175	42	鶏石橋	市道田籾神明社線	田籾町	1972	54	14.0	4.6	PC橋	2023	Ⅰ					○					○															
176	42	豊藤橋	市道井料釜戸平線	御船町	1979	47	12.1	5.9	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
177	42	学校橋2	市道鴛鴨東屋敷線	鴛鴨町	1979	47	11.8	3.8	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
178	42	明豊橋	市道明和橋豊栄線	明和町	1986	40	9.4	5.3	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
179	1	石平2号橋	市道石平進入線	平戸橋町	1979	47	11.6	8.2	PC橋	2023	Ⅰ					○					○															
180	42	大排水橋	市道中切東桝塚2号線	畝部東町	1948	78	10.6	11.8	RC橋	2023	Ⅱ					○					○															
181	42	国江橋	市道上野国江郷中線	上郷町	1979	47	10.6	8.2	PC橋	2023	Ⅰ					○					○															
182	42	滝橋	市道庄屋敷宮向線	大内町	1964	62	13.9	9.0	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
183	42	ますて橋	市道八草長久手線	八草町	1980	46	14.0	5.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
184	41	八草町森下橋	市道三本木線	八草町	1979	47	11.4	4.1	その他	2024	Ⅱ	○					○					○															
185	42	神木橋	市道瀬戸田丸子線	猿投町	1979	47	12.4	4.8	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
186	41	宮川橋	市道下屋敷挙母線	豊松町	1983	43	10.0	1.8	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
187	42	聖心橋	市道田中聖心線	聖心町	1984	42	10.0	12.9	RC橋	2023	Ⅰ					○					○															
188	3	豊栄町10丁目1号橋	市道鴛鴨弥栄1号線	豊栄町	1976	50	11.0	6.8	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
189	3	豊栄町10丁目2号橋	市道鴛鴨弥栄2号線	豊栄町	1976	50	11.0	6.8	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
190	2	太郎迫橋	市道大門篠原線	篠原町	1983	43	11.2	10.5	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
191	1	平芝町5丁目橋	市道平戸橋土橋線	平芝町	1986	40	11.9	17.4	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		●																		

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画											修繕計画											修繕記録			
												2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
201	42	江古山橋	市道大門江古山線	東保見町	1992	34	10.1	7.3	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
202	42	井上橋	市道井上亀首線	井上町	1993	33	13.8	9.8	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
203	42	百々町7丁目橋	市道百々扶桑線	扶桑町6丁目	1993	33	10.7	5.6	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
204	1	第二上原跨線橋	市道愛環鉄道側道1号線	上原町	1974	52	12.5	6.0	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
205	42	萬精橋	市道養護学校線	大清水町	1994	32	10.6	14.5	PC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
206	42	京町6丁目橋	市道梅坪西3号線	京町6丁目	1975	51	11.5	4.8	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
207	42	萩洞橋	市道岩滝萩洞線	岩滝町	1993	33	10.2	6.8	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
208	42	うつぎ橋	市道東宮口大田和線	坂上町	1997	29	10.2	5.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
209	42	さくら橋	市道東宮口大田和線	坂上町	1997	29	11.0	5.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
210	42	もみのき橋	市道東宮口大田和線	坂上町	1998	28	10.0	5.7	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
211	41	吉森橋	市道長興寺竜宮2号線	長興寺	2000	26	37.7	8.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
212	41	申町橋歩道橋	市道渡刈郷中2号線	渡刈町	1977	49	12.9	2.4	鋼橋	2023	Ⅰ					○					○																
213	42	平成和会橋	市道和会歩行者道線	和会町	2005	21	10.1	3.8	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
214	2	河合橋1	市道環状6号線	河合町	1988	38	11.2	16.8	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
215	41	羽根前橋	市道加納1号線	加納町	不明	不明	10.6	2.5	鋼橋	2025	Ⅲ		○					○					○				●		○							支承取替	9,300		
216	42	松崎2号橋	市道八草駅歩行者道線	八草町	不明	不明	13.0	3.8	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
217	42	和会町弁天橋	市道和会弁天線	和会町	1989	37	10.5	6.7	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
218	41	大風1号橋	市道大風津花線	西田町	1993	33	12.0	6.8	鋼橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
219	42	梅坪橋	市道栄生梅坪1号線	梅坪町	1989	37	6.2	9.0	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
220	41	吹上橋	市道下林吹上線	元宮町	1979	47	7.4	4.6	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
221	41	水門橋	市道善宿寺線	元宮町	1979	47	7.4	4.6	RC橋	2023	Ⅰ					○					○																
222	41	錦町2丁目橋	市道茶屋道寺池線	金谷町	1979	47	7.4	5.0	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
223	41	天王橋2	市道茶屋道寺池線	元宮町	1979	47	7.4	4.6	RC橋	2023	Ⅰ					○					○																
224	41	並松橋	市道前山八幡線	元宮町	1979	47	7.4	4.1	RC橋	2023	Ⅰ					○					○																
225	2	庄司橋	市道山之手下林線	丸山町	1961	65	5.5	11.7	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
226	42	三ツ満多橋	市道三ツ満多1号線	丸山町	1986	40	5.7	7.8	RC橋	2023	Ⅰ					○					○																
227	2	トヨタ町橋	市道長興寺今線	秋葉町	1979	47	5.2	18.5	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
228	42	上丸山橋	市道山之手第34号線	丸山町	1953	73	6.5	6.4	RC橋	2023	Ⅱ					○					○																
229	42	丸山橋2	市道山之手35号線	丸山町	1957	69	7.0	7.5	PC橋	2023	Ⅱ					○					○																
230	42	一之久手橋	市道山之手第43号線	丸山町	1979	47	6.8	6.9	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
231	42	堺橋1	市道梅坪西3号線	京町	1997	29	6.3	5.5	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
232	42	挙母町4丁目1号橋	市道挙母久澄橋線	白浜町	1979	47	5.0	5.1	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
233	42	向田橋2	市道矢並酒呑線	桑原田町	1982	44	9.1	7.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
234	42	秋葉橋2	市道秋葉住宅線	トヨタ町	1967	59	6.5	2.4	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
235	42	矢並橋	市道重田和線	矢並町	1980	46	9.4	6.2	PC橋	2023	Ⅰ					○					○																
236	42	新切橋	市道下渡刈東桝塚線	畝部東町	1977	49	8.6	6.7	PC橋	2023	Ⅰ					○					○																
237	42	永覚町大正橋	市道下長根配津線	永覚町	1981	45	7.4	10.2	PC橋	2023	Ⅰ					○					○																
238	41	高嶺橋	市道中和会桝塚線	広美町	1973	53	8.9	11.3	RC橋	2023	Ⅱ					○					○																
239	42	宗定橋	市道上野宗定線	畝部東町	1978	48	2.2	8.2	RC橋	2023	Ⅱ					○					○																
240	42	島姫橋	市道上野宗定線	上郷町	1979	47	7.7	10.5	PC橋	2023	Ⅰ					○					○																
241	41	中の畔橋	市道上和会郷中線	和会町	1978	48	7.3	3.6	RC橋	2023	Ⅰ					○					○																
242	42	上屋敷橋	市道宗定郷中線	畝部東町	1978	48	2.2	6.0	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
243	42	前川橋	市道吉原花園線	吉原町	1978	48	9.6	7.6	PC橋	2023	Ⅰ					○					○																
244	42	尾片橋	市道旧半田挙母線第1号線	駒場町	1959	67	5.0	4.3	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
245	2	美里橋	市道飛越大林線	大林町	1978	48	8.9	6.6	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
246	42	松崎橋	市道丁田線	八草町	1979	47	5.1	4.6	RC橋	2023	Ⅱ					○					○																
247	42	小江戸橋	市道八草長久手線	八草町	1979	47	8.2	4.8	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
248	42	石坂橋1	市道大原線	八草町	1979	47	6.0	1.5	その他	2024	Ⅰ	○					○					○															
249	41	宮前橋3	市道西広見線	広幡町	1969	57	8.8	4.7	鋼橋	2023	Ⅱ					○					○																
250	41	下貝戸橋	市道西広見海上線	広幡町	1985	41	7.8	2.0	鋼橋	2024	Ⅰ	○					○					○															

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画											修繕計画											修繕記録			
												2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
251	2	御神馬橋	市道篠原田籾線	田籾町	1970	56	7.5	6.7	鋼橋	2024	Ⅱ	○					○					○														
252	42	芝崎橋	市道篠原伊保堂線	篠原町	1983	43	5.6	29.2	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
253	42	大清水橋	市道大清水浄水4号線	若草町	1987	39	9.2	4.8	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
254	42	大清水2号橋	市道大清水浄水4号線	大清水町	1987	39	5.5	3.8	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
255	42	猿投2号橋	市道瀬戸田丸子線	猿投町	1979	47	7.8	6.6	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○														
256	42	猿投3号橋	市道瀬戸田丸子線	猿投町	1979	47	5.3	4.9	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
257	42	猿投8号橋	市道瀬戸田丸子線	猿投町	1979	47	6.7	4.3	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
258	42	猿投9号橋	市道瀬戸田丸子線	加納町	1979	47	5.1	4.3	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
259	42	猿投12号橋	市道瀬戸田丸子線	加納町	1979	47	6.0	4.3	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
260	42	小黒見橋	市道瀬戸田丸子線	猿投町	1979	47	5.8	4.0	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○														
261	41	一ノ井橋	市道森元馬道通り線	加納町	1989	37	17.6	10.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
262	42	西側橋	市道中切金山1－3号線	猿投町	2004	22	14.8	5.3	PC橋	2023	Ⅰ					○					○															
263	42	天道橋	市道天道山屋敷線	四郷町	1979	47	8.0	7.6	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
264	41	六反橋2	市道下古屋上井畑線	井上町	1979	47	6.8	3.4	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
265	42	上原町西山橋	市道上原西山線	上原町	1979	47	7.1	8.0	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○														
266	42	東小笹橋	市道沢口半ノ木線	越戸町	1970	56	6.8	4.5	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○														
267	42	樋泉2号橋	市道神ノ木神郷線	猿投町	1979	47	5.6	4.4	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
268	42	天王橋3	市道野入中島線	猿投町	1933	93	7.1	4.5	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○														
269	42	宇津木橋	市道青木上能田線	青木町	1979	47	6.3	26.0	RC橋	2023	Ⅰ					○					○															
270	42	石平橋	市道越戸石平線	平戸橋町	1979	47	6.2	5.5	RC橋	2023	Ⅱ					○					○															
271	42	四郷町森前橋	市道四郷30号線	四郷町	1979	47	6.6	5.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
272	42	一本橋1	市道小峰国附線	小峯町	1979	47	5.8	4.6	RC橋	2023	Ⅰ					○					○															
273	42	冷田橋	市道成合寺谷下2号線	寺下町	1979	47	9.7	4.8	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
274	42	与茂田橋	市道与茂田線	四郷町	1979	47	6.0	4.6	RC橋	2023	Ⅱ					○					○															
275	42	代官橋橋	市道旧本地知立第3号－2線	本田町	1979	47	6.8	4.6	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○														
276	42	大島町栄3号橋	市道旧本地知立第3号－2線	大島町	1979	47	2.5	5.0	RC橋	2023	Ⅰ					○					○															
277	42	日之出町2丁目4号橋	市道北部58号線	日之出町	1968	58	5.1	8.0	RC橋	2023	Ⅰ					○					○															
278	42	日之出町2丁目5号橋	市道北部59号線	喜多町	1968	58	5.0	6.0	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
279	42	喜多町6丁目1号橋	市道北部60号線	喜多町	1968	58	5.0	5.9	RC橋	2023	Ⅰ					○					○															
280	42	重田和橋	市道白瀬矢並線	穂積町	1989	37	11.3	5.2	PC橋	2023	Ⅰ					○					○															
281	42	穂積橋	市道重田和古瀬間線	穂積町	1987	39	14.2	5.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
282	41	楽田橋	市道西野挙母線	穂積町	1968	58	9.5	3.6	鋼橋	2024	Ⅱ	○					○					○														
283	42	平古橋	市道立岩平古線	岩倉町	1979	47	6.0	5.5	RC橋	2024	Ⅲ	○					○					○		○											欠損部補修	356	2026.03	Ⅰ
284	42	雪広橋	市道桂野九久平4号線	九久平町	1990	36	5.6	4.0	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○														
285	42	宮下橋5	市道桂野九久平2号線	九久平町	1979	47	9.3	6.1	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
286	42	菅沼橋	市道川向九久平線	九久平町	1983	43	6.3	4.8	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
287	42	落合橋1	市道日明白瀬線	坂上町	1965	61	7.5	4.0	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○														
288	42	地蔵堂橋1	市道松平東宮口線	坂上町	1997	29	13.7	5.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
289	41	太田橋1	市道松平大田線	豊松町	1979	47	17.6	6.2	PC橋	2024	Ⅱ	○					○					○														
290	42	東名橋	市道小坂2号線	小坂町	1971	55	8.6	6.4	PC橋	2023	Ⅰ					○					○															
291	42	井上町13丁目橋	市道唐沢半木線	井上町	1972	54	6.0	4.5	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○														
292	2	花ケ崎橋	市道都計環状線	上野町	1987	39	28.1	16.8	PC橋	2023	Ⅱ					○					○			○											橋面防水	39,790	2026.02	Ⅰ
293	41	明和橋1	市道豊栄前山線	渡刈町	1996	30	18.0	12.7	PC橋	2023	Ⅱ					○					○															
294	42	四郷橋	市道旧多治見線	四郷町	1973	53	11.1	12.6	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○														
295	42	寺西橋	市道旧豊明豊田2号線	上郷町	1981	45	7.3	7.2	PC橋	2023	Ⅱ					○					○															
296	42	清水橋2	市道殿貝津原山線	大清水町	1979	47	9.0	10.3	PC橋	2023	Ⅱ					○					○															
297	41	若草町1丁目橋	市道高原若草線	若草町	1978	48	9.2	5.7	鋼橋	2023	Ⅱ					○					○															
298	41	若宮橋	市道鴛鴨八幡宮線	鴛鴨町	1991	35	15.4	6.2	PC橋	2023	Ⅰ					○					○															
299	42	大排水溝2号橋	市道上野阿弥陀堂線	上郷町	1981	45	7.6	5.0	PC橋	2023	Ⅰ					○					○															
300	42	大垣内橋	市道上野国江郷中線	畝部西町	不明	不明	2.1	6.0	RC橋	2023	Ⅰ					○					○															

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画											修繕計画											修繕記録			
												2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
301	42	大林町7丁目橋	市道大林宝町線	大林町	1978	48	9.4	4.6	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
302	42	今池1号橋	市道貝津保見団地線	東保見町	1978	48	7.0	4.9	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
303	42	柚木橋	市道貝津根川線	貝津町	1978	48	8.0	4.7	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
304	41	波岩3号橋	市道波岩永和1号線	平戸橋町	1965	61	9.7	4.9	鋼橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
305	2	殿洞橋	市道南部2号線	丸山町	1979	47	7.4	17.4	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
306	42	平芝橋	市道陣中平芝1号線	平芝町	1964	62	8.0	6.0	PC橋	2023	Ⅱ					○					○																
307	42	甲川橋	市道四ツ家神田線	本地町	1979	47	9.7	4.4	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
308	41	大正橋1	市道久澄橋長興寺線	四郷町松本	2019	7	21.1	6.2	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
309	42	根義鐘橋	市道長興寺渡刈線	秋葉町	不明	不明	4.2	27.0	RC橋	2023	Ⅰ					○					○																
310	2	六反橋3	市道樹木青木線	松ケ枝町	1984	42	7.6	9.7	RC橋	2023	Ⅱ					○					○																
311	41	樫尾橋	市道野見五ヶ丘線	野見山町	1985	41	16.8	5.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
312	42	金塚橋1	市道旧半田挙母線第1号線	駒場町	1966	60	5.8	4.4	RC橋	2023	Ⅰ					○					○																
313	42	生駒町東山橋	市道東山線	生駒町	1964	62	5.0	4.6	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
314	42	猿投6号橋	市道瀬戸田丸子線	猿投町	1933	93	4.9	4.0	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
315	42	中切橋	市道中切大島線	中切町	1941	85	7.3	4.6	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
316	42	高ノ山橋	市道林添高ノ山線	林添町	1984	42	14.7	5.2	PC橋	2023	Ⅲ					○					○			●	○											排水桝取替	3,897		
317	41	河内橋	市道庄屋敷宮向線	大内町	1984	42	8.1	4.6	鋼橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
318	42	上鷹見橋	市道上鷹見池田線	上高町	1983	43	11.3	6.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
319	42	七ツ田橋	市道成合寺谷下3号線	寺下町	1979	47	9.6	4.8	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
320	42	古白2号橋	市道上鷹見池田1号線	上高町	1979	47	7.2	4.3	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
321	42	扶桑町8丁目橋	市道手呂百々線	扶桑町	1979	47	7.3	4.5	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
322	42	桜田2号橋	市道小呂上鷹見線	上高町	1979	47	8.4	3.0	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
323	41	三本木橋	市道三本木線	八草町	1979	47	5.8	3.6	鋼橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
324	42	大城橋	市道瀬戸田丸子線	猿投町	1979	47	6.1	4.9	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
325	42	樋泉橋	市道神ノ木神郷線	猿投町	1979	47	13.5	6.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
326	42	清水口橋	市道中金日面線	中金町	1982	44	7.4	5.0	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
327	42	東山町4丁目2号橋	市道京ケ峰団地1号線	東山町	1982	44	7.4	8.7	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
328	42	東山町4丁目1号橋	市道京ケ峰団地2号線	東山町	1982	44	7.4	6.7	PC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
329	42	東山町2丁目橋	市道京ケ峰団地10号線	東山町	1982	44	7.5	6.7	PC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
330	42	石川橋	市道上長根通学線	鴛鴨町	1992	34	14.9	10.2	PC橋	2023	Ⅰ					○					○																
331	41	さかいばし	市道東名側道南2号線	鴛鴨町	1999	27	17.0	7.2	PC橋	2023	Ⅰ					○					○																
332	41	大風2号橋	市道東名側道南2号線	西田町	1969	57	8.9	4.3	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
333	41	大風3号橋	市道東名側道北2号の2号線	西田町	1977	49	8.9	4.5	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
334	42	御立町7丁目橋	市道御立野見線	御立町	1981	45	6.0	7.8	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
335	41	松ケ枝町3丁目橋	市道松ケ枝常盤線	松ケ枝町	1987	39	7.4	8.6	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
336	42	中島橋1	市道上伊保伊保堂線	東保見町	1971	55	8.6	5.8	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
337	42	上西小笹2号橋	市道花本郷中線	越戸町	1970	56	6.0	4.5	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
338	42	一丁田橋	市道上原下河原線	上原町	1982	44	5.4	4.6	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
339	42	明和町5丁目1号橋	市道明和南住宅7号線	明和町	1983	43	9.9	7.3	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
340	42	明和町5丁目2号橋	市道明和南住宅7号線	明和町	2003	23	9.5	7.2	PC橋	2023	Ⅰ					○					○																
341	42	本徳町森前橋	市道本徳前田線	乙部町	1984	42	6.8	4.8	PC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
342	42	雲晴橋	市道平芝梅坪線	梅坪町	1986	40	10.5	7.8	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
343	42	上河原橋	市道上原3号線	上原町	2000	26	5.3	4.6	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
344	42	八幡町2丁目橋	市道十塚八幡線	八幡町	1990	36	6.8	10.2	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
345	42	猿投第13号橋	市道瀬戸田丸子線	猿投町	1979	47	8.1	5.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
346	42	猿投第14号橋	市道瀬戸田丸子線	猿投町	1979	47	6.8	5.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
347	2	初陣橋	市道初陣線	十塚町	1982	44	7.4	21.6	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
348	42	新栄橋	市道駒場新栄線	駒場町	1989	37	3.0	4.8	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
349	42	元城橋	市道駒場元城1号線	駒場町	1989	37	6.8	4.6	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
350	42	金塚橋2	市道駒場立入向金線	駒場町	1989	37	6.6	4.6	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画											修繕計画											修繕記録			
												2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
351	42	美合1号橋	市道駒場大坪美合線	生駒町	1989	37	7.4	4.6	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
352	42	美合3号橋	市道駒場大坪美合線	駒場町	1989	37	6.5	5.6	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
353	42	市木町4丁目2号橋	市道市木22号線	市木町	1980	46	5.0	7.0	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
354	2	桝塚橋	市道隣松寺西桝塚線	桝塚西町	1991	35	8.9	16.8	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
355	42	柳沢橋	市道旧中金百々線	中金町	1991	35	6.3	2.8	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
356	42	山之神橋	市道旧中金百々線	中金町	1991	35	6.0	10.0	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○														
357	42	新生町1丁目橋	市道旧豊田安城3号線	新生町	1992	34	8.2	9.0	RC橋	2023	Ⅱ					○					○															
358	42	前田橋2	市道殿貝津乙部線	乙部町	1984	42	8.5	7.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
359	42	挙母町4丁目2号橋	市道仲田桜町線	挙母町	不明	不明	4.9	15.4	RC橋	2023	Ⅱ					○					○															
360	42	一本橋2	市道乙部前田線	乙部町	1985	41	7.2	5.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
361	42	殿上橋	市道上原1号線	上原町	1997	29	9.0	7.0	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
362	42	大清水4号橋	市道大清水7号線	大清水町	2002	24	9.4	7.8	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
363	42	吉原橋	市道旧豊田一色線	吉原町	1934	92	4.5	7.7	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
364	42	宮前橋4	市道落田東畑線	乙部町	1984	42	7.6	6.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
365	42	大島町栄1号橋	市道旧本地知立第3号－2線	大島町	1979	47	7.0	8.6	PC橋	2023	Ⅰ					○					○															
366	42	中三戸口橋	市道浄水21号線	浄水町	不明	不明	9.6	10.8	PC橋	2025	Ⅱ		○					○					○														
367	42	大排水路5号橋	市道鴛鴨桝塚2号線	桝塚西町	2008	18	8.1	5.0	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
368	42	今池2号橋	市道貝津後山線	貝津町	2008	18	7.0	4.8	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○														
369	42	つつじ橋	市道日明東宮口線	坂上町	2003	23	6.8	8.5	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
370	42	御立町11丁目橋	市道御立3号線	御立町	2008	18	5.1	11.9	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
371	42	大正橋2	市道城見中切線	中切町	不明	不明	7.4	3.8	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
372	42	四郷町松本橋	市道四郷農協線	四郷町	不明	不明	5.4	4.7	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
373	42	御立町9丁目1号橋	市道御立野見1号線	御立町	2007	19	5.6	5.5	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
374	42	十塚町1丁目橋	市道仲田十王塚線	十塚町	1979	47	7.8	14.1	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
375	42	前田橋3	市道蔵前前山線	前田町	1979	47	4.1	3.7	RC橋	2023	Ⅱ					○					○															
376	42	上挙母2丁目橋	市道仲久手相生線	上挙母町	1979	47	3.3	7.0	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○														
377	42	上挙母3丁目橋	市道仲久手金谷線	上挙母町	1979	47	3.7	5.5	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
378	42	司町2丁目1号橋	市道釜ケ前西線	司町	1979	47	3.7	3.5	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
379	42	前田町6丁目橋	市道前山八幡線	前田町	1979	47	5.1	9.7	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
380	42	前田町2丁目1号橋	市道樹木下庄司線	前田町	1979	47	5.0	3.8	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○														
381	42	司町2丁目2号橋	市道上庄司一ノ工手線	司町	1979	47	3.6	3.5	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
382	2	司橋	市道山之手下林線	司町	不明	不明	5.0	11.8	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
383	2	小丸橋	市道樹木小丸線	丸山町	1979	47	6.4	12.0	RC橋	2023	Ⅰ					○					○															
384	42	前田町3丁目橋	市道茶屋道元橋線	前田町	2004	22	5.0	9.7	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
385	42	前田町2丁目2号橋	市道茶屋道白山線	前田町	1979	47	3.8	3.1	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
386	42	丸池橋	市道西供繕寺丸池線	秋葉町	1979	47	3.6	2.3	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
387	42	神田橋1	市道西供繕寺前山線	秋葉町	1979	47	3.6	3.7	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
388	42	上丸池橋	市道丸池前山線	秋葉町	1979	47	4.2	2.5	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
389	42	前田町5丁目橋	市道柳原前山線	前田町	1979	47	4.2	2.5	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
390	42	床ノ池橋	市道柳原五反田線	前田町	1979	47	4.2	2.5	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
391	42	横枕橋	市道横枕第2号線	丸山町	2004	22	2.9	7.3	RC橋	2023	Ⅰ					○					○															
392	2	長田橋	市道長興寺今線	秋葉町	1960	66	7.1	17.1	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
393	2	下市場町1丁目橋	市道高橋細谷2号線	下市場町	1979	47	10.5	27.2	RC橋	2023	Ⅱ					○					○															
394	42	東泉橋	市道下前田梅ケ根線	泉町	1958	68	4.3	4.4	RC橋	2023	Ⅱ					○					○															
395	42	池田橋	市道矢並池田線	池田町	1985	41	7.5	8.7	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
396	42	西川橋	市道中和会郷中1号線	和会町	1977	49	2.7	8.6	RC橋	2023	Ⅰ					○					○															
397	42	松下橋	市道福受高橋線	福受町	1978	48	2.3	4.2	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
398	42	東宮畔橋	市道福受線	福受町	1978	48	4.6	7.5	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
399	42	毛受橋	市道駒場一里山線	駒新町	1983	43	2.9	11.3	RC橋	2023	Ⅰ					○					○															
400	42	池前橋	市道高岡富士松1号線	中田町	1933	93	4.0	5.3	RC橋	2023	Ⅱ					○					○															

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画												修繕計画												修繕記録			
												2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
401	42	寺田橋	市道旧半田挙母線第8号線	広田町	不明	不明	2.2	6.0	RC橋	2023	Ⅰ					○				○																	
402	42	波岩1号橋	市道申原波岩線	平戸橋町	不明	不明	4.0	4.7	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
403	2	日之出町2丁目1号橋	市道北部14号線	日之出町	不明	不明	3.2	12.0	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○			○										断面修復	291		
404	42	日之出町2丁目2号橋	市道北部19号線	日之出町	不明	不明	3.4	6.0	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○															
405	42	日之出町2丁目3号橋	市道北部20号線	日之出町	不明	不明	2.9	6.0	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
406	42	喜多町6丁目2号橋	市道北部61号線	喜多町	不明	不明	4.9	6.0	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
407	42	柳橋	市道鍋田九久平線	鍋田町	1979	47	3.0	26.6	RC橋	2023	Ⅱ					○					○																	
408	42	中橋2	市道歌石挙母線	鍋田町	1983	43	5.9	13.5	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
409	42	カヅタ橋	市道松平足助線	豊松町	1983	43	3.6	4.7	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○																
410	2	道田橋	市道堤駒場2号線	堤町	1972	54	3.1	17.0	RC橋	2023	Ⅰ					○					○																	
411	42	宮口町3丁目橋	市道宮口神明堂線	宮口町	不明	不明	3.2	5.3	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○															
412	42	汐見町6丁目橋	市道宮口神明堂線	汐見町	不明	不明	3.4	7.5	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
413	42	神田町1丁目1号橋	市道神田1号線	神田町	1983	43	2.4	6.8	RC橋	2023	Ⅰ					○					○																	
414	42	宮口町1丁目橋	市道一色三軒家2号線	宮口町	1979	47	2.2	6.0	RC橋	2023	Ⅰ					○					○																	
415	42	山之手5丁目橋	市道山之手第7－1号線	山之手	不明	不明	4.4	5.5	RC橋	2023	Ⅱ					○					○																	
416	42	北屋敷橋	市道上野宗定線	桝塚西町	1978	48	4.9	12.0	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
417	42	高岡橋	市道鴛鴨山神線	鴛鴨町	1935	91	2.4	12.0	RC橋	2023	Ⅰ					○					○																	
418	42	下大岨2号橋	市道御岳神社線	鴛鴨町	1977	49	3.8	4.7	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
419	42	畑林橋	市道畑林無取線	鴛鴨町	1978	48	2.9	9.0	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
420	42	西鴛蔵橋	市道猿渡川西部線	和会町	1978	48	2.7	4.8	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
421	42	本田町池下1号橋	市道本地今川線	本田町	1993	33	2.4	6.0	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○															
422	42	本田町池下2号橋	市道本地今川線	本田町	1993	33	3.1	12.0	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○															
423	42	西大切橋	市道本田八ツ橋1号線	花園町	2005	21	3.1	5.6	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○															
424	42	塚本橋	市道若林花園線	若林西町	1976	50	3.6	7.2	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
425	42	象面橋	市道若林花園線	若林西町	1976	50	3.5	32.2	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○															
426	42	兀山橋	市道中和会桝塚線	吉原町	1984	42	3.9	8.2	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○															
427	42	平子橋2	市道花園和会線	吉原町	1963	63	2.4	4.8	RC橋	2023	Ⅰ					○					○																	
428	42	神前橋1	市道郷中神社2号線	吉原町	1927	99	3.5	7.7	RC橋	2023	Ⅱ					○					○																	
429	42	永池橋	市道永池線	中根町	1976	50	4.4	3.4	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○															
430	42	太田下橋	市道中和会桝塚線	和会町	1984	42	2.7	6.8	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
431	42	大光寺橋	市道西広見線	広幡町	1983	43	3.5	4.8	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○																
432	42	東之下橋	市道西広見加納線	広幡町	1979	47	3.7	2.3	RC橋	2023	Ⅰ					○					○																	
433	42	寺前橋	市道寺洞加納線	薙原町	1958	68	4.5	4.8	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○																
434	42	境橋1	市道西川境川線	田籾町	1970	56	2.7	3.6	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○																
435	42	鉄炮迫橋	市道殿貝津下伊保線	貝津町	1989	37	5.0	5.7	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○																
436	42	猿投1号橋	市道瀬戸田丸子線	猿投町	1933	93	3.0	4.0	RC橋	2023	Ⅱ					○					○																	
437	42	猿投5号橋	市道瀬戸田丸子線	猿投町	1933	93	2.7	3.6	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○																
438	42	猿投7号橋	市道瀬戸田丸子線	猿投町	1933	93	2.6	3.0	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○																
439	42	猿投11号橋	市道瀬戸田丸子線	猿投町	1979	47	3.7	3.7	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○																
440	42	広沢橋	市道瀬戸田丸子線	猿投町	1979	47	4.7	3.7	RC橋	2023	Ⅱ					○					○																	
441	42	奥貝戸橋	市道中切金山1-3号線	舞木町	不明	不明	4.8	8.2	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
442	2	波岩2号橋	市道申原波岩線	平戸橋町	不明	不明	4.6	5.5	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○															
443	42	松嶺町池下橋	市道松嶺下川口線	松嶺町	不明	不明	3.9	4.6	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
444	42	ハシスメ橋	市道室山路線	小峯町	1991	35	3.3	9.9	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○																
445	42	折合橋	市道野口盛岡線	野口町	不明	不明	4.7	4.6	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○															
446	42	前通橋	市道元山中上鷹見線	上高町	不明	不明	7.1	4.9	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
447	42	トンモ橋	市道元山中則定線	山中町	不明	不明	4.3	3.0	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○															
448	42	大市橋	市道上鷹見池田線	上高町	1998	28	5.4	12.1	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
449	2	大島橋2	市道東名側道南線	西新町	1968	58	3.4	13.2	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○															
450	42	澤ノ堂橋	市道渡合岩倉線	岩倉町	1984	42	3.6	4.0	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画												修繕計画												修繕記録			
												2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
451	42	楠橋	市道大楠坂上線	石楠町	1983	43	3.6	7.1	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○																
452	42	所石橋	市道大楠坂上線	石楠町	1983	43	3.0	6.2	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○																
453	42	豊松町寺下2号橋	市道沢連九久平1号線	豊松町	1983	43	8.3	7.8	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○																
454	41	地蔵堂橋2	市道東宮口大田和線	坂上町	1985	41	20.0	8.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○																
455	42	高根橋2	市道旧豊明豊田1号線	若林東町	1960	66	3.7	7.6	RC橋	2023	Ⅱ					○					○																		
456	42	会下裏橋	市道畝部渡刈線	畝部東町	不明	不明	3.0	12.7	RC橋	2023	Ⅰ					○					○																		
457	42	新田橋2	市道旧宮上知立線	駒新町	1975	51	2.9	25.5	RC橋	2023	Ⅰ					○					○																		
458	42	宝蔵橋	市道上大新田寄田線	渡刈町	1979	47	3.4	4.6	RC橋	2023	Ⅱ					○					○																		
459	42	美里2丁目橋	市道東部67号線	美里	1976	50	2.2	6.3	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○																
460	42	駒越橋	市道元山中上鷹見線	山中町	不明	不明	3.0	4.8	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○																
461	42	川崎橋	市道日明白瀬線	坂上町	1979	47	3.5	4.2	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○																
462	42	坂上町本郷2号橋	市道杉ノ木仁王線	坂上町	1979	47	3.4	1.6	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○																
463	41	大洞北口橋	市道西広見大沢線	広幡町	1983	43	2.7	1.6	鋼橋	2024	Ⅱ	○					○					○																
464	42	篠原町欠下橋	市道一色線	篠原町	不明	不明	3.0	2.9	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○																
465	42	鷲取橋	市道瀬戸田丸子線	猿投町	1979	47	3.0	3.9	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○																
466	42	白滝橋	市道瀬戸田丸子線	猿投町	1979	47	2.0	3.7	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○																
467	42	東長入橋	市道真垣内日明線	坂上町	1979	47	3.1	7.2	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○																
468	42	猿投町洞橋	市道中切金山1－5号線	猿投町	1979	47	3.0	3.3	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○																
469	42	鈴ケ嶺2号橋	市道鈴ケ峰線	加納町	不明	不明	2.6	6.2	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○																
470	42	森下橋2	市道旧一般国道301号線	松平町	1965	61	4.3	4.8	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○																
471	41	澤尻1号橋	市道歌石築山線	豊松町	1979	47	4.0	1.2	鋼橋	2024	Ⅰ	○					○					○																
472	42	丸山町2丁目橋	市道山之手大正橋線	司町	1979	47	3.8	4.5	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○																
473	2	丸山町4丁目橋	市道山之手第26号線	丸山町	1979	47	6.3	13.9	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○																
474	42	瑞穂町3丁目橋	市道樹木青木1号線	砂町	1984	42	4.8	3.6	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○																
475	42	岩谷橋	市道釜戸橋下和会線	和会町	不明	不明	2.3	7.1	RC橋	2023	Ⅰ					○					○																		
476	42	石亀橋	市道和会西部線	和会町	1984	42	3.0	5.0	RC橋	2023	Ⅰ					○					○																		
477	42	鴛蔵橋	市道中和会西部線	和会町	1978	48	4.0	3.4	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○																
478	2	川戸橋	市道宮裏線	駒場町川戸	1981	45	3.8	8.6	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○																
479	42	本田1号橋	市道本田八ツ橋線	本田町	1984	42	2.7	7.6	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○																
480	42	中郷橋	市道吉原竹上1号線	中町	1976	50	2.7	6.0	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○																
481	42	町田橋	市道北中根花園線	中根町	1961	65	2.3	10.5	RC橋	2023	Ⅰ					○					○																		
482	42	本田2号橋	市道堤環状線	本田町	1984	42	3.4	20.5	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○																
483	42	三光橋	市道堤環状線	本田町	1984	42	2.6	8.8	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○																
484	42	清水町1丁目1号橋	市道東名側道南線	清水町	不明	不明	4.7	4.4	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																		
485	42	清水町1丁目2号橋	市道東名側道北2号線	清水町	1977	49	4.3	7.4	RC橋	2022	Ⅲ				○					○					○														断面修復	725	2025.02	Ⅰ
486	42	八ツ根1号橋	市道東名側道南2号線	竹町	不明	不明	3.8	4.8	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																		
487	42	八ツ根2号橋	市道東名側道北2号の2号線	竹町	1977	49	3.7	4.5	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○																
488	42	竹町五反田橋	市道東名側道北2号の2号線	竹町	不明	不明	2.6	16.9	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																		
489	42	四反田橋	市道東名側道北2号の2号線	竹町	1977	49	2.0	13.2	RC橋	2023	Ⅱ					○					○																		
490	42	高丘新町松本橋	市道川向下定井線	高丘新町	1972	54	5.1	10.3	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○																
491	42	大針橋	市道川向下定井線	前林町	1972	54	2.6	6.6	RC橋	2023	Ⅰ					○					○																		
492	2	秋葉町5丁目橋	市道高橋細谷線	秋葉町	1979	47	4.8	12.6	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○			△											撤去･架替			
493	42	六本松橋	市道六本松流川線	堤町	1984	42	3.0	12.0	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○																
494	42	駒新町金山橋	市道駒新金山線	駒新町	1981	45	2.9	16.6	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○																
495	42	大林町13丁目橋	市道大林南32号線	大林町	不明	不明	2.5	7.3	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																		
496	42	下大岩3号橋	市道鴛鴨住宅2号線	鴛鴨町	1981	45	2.8	8.6	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○																
497	42	下大岩4号橋	市道鴛鴨住宅9号線	鴛鴨町	1981	45	2.8	7.5	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○																
498	42	北郷1号橋	市道桝塚住宅1号線	桝塚西町	1981	45	2.7	9.5	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○																
499	42	北郷2号橋	市道桝塚住宅1号線	桝塚西町	1981	45	2.7	9.2	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○																
500	42	小根崎2号橋	市道さつき苑住宅6号線	中根町	1981	45	2.3	10.5	RC橋	2023	Ⅱ					○					○																		

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画											修繕計画											修繕記録			
												2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
501	42	小根崎1号橋	市道さつき苑住宅7号線	中根町	1981	45	2.3	10.5	RC橋	2023	Ⅱ					○					○															
502	42	中根町西山橋	市道中根住宅2号線	中根町	1982	44	2.5	6.1	RC橋	2023	Ⅰ					○					○															
503	42	南大切橋	市道花園南大切線	花園町	1982	44	3.4	23.7	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
504	42	下大岨1号橋	市道鴛鴨永覚2号線	永覚新町	1983	43	3.8	5.1	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○													
505	42	山畑2号橋	市道天道山屋敷線	四郷町	1979	47	2.4	3.4	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○														
506	42	花本町宇津木橋	市道下古屋上井畑線	花本町	1984	42	4.1	4.3	RC橋	2023	Ⅱ					○					○														
507	42	千田橋	市道山畑金山3号線	四郷町	不明	不明	3.2	7.5	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○													
508	42	山畑1号橋	市道天道山畑線	四郷町	不明	不明	3.5	3.4	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
509	42	細畔橋	市道竹元陽和線	和会町	1978	48	3.7	11.3	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○													
510	42	平和町4丁目橋	市道平山住宅2号線	平和町	不明	不明	2.8	8.7	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																
511	42	大林町5丁目橋	市道大林長根線	大林町	不明	不明	3.5	3.7	RC橋	2023	Ⅰ					○					○															
512	42	神田町1丁目2号橋	市道神田2号線	神田町	1980	46	4.0	8.8	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○													
513	42	神田町1丁目3号橋	市道神田9号線	神田町	1980	46	4.0	6.8	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○													
514	42	花本町横枕橋	市道上原井前線	花本町	1981	45	2.5	6.0	RC橋	2024	Ⅱ	○					○					○														
515	42	花園町小平田橋	市道小平田南大切線	花園町	1983	43	3.6	6.4	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
516	42	大林町11丁目2号橋	市道大林南30号線	大林町	1984	42	2.5	13.7	RC橋	2023	Ⅱ					○					○														
517	42	大林町11丁目1号橋	市道大林南42号線	大林町	1984	42	2.5	23.1	RC橋	2023	Ⅱ					○					○														
518	42	鈴ヶ滝橋	市道森元馬道通り線	加納町	2007	19	8.5	2.8	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
519	42	坂上町本郷1号橋	市道大楠東宮口線	坂上町	1986	40	3.4	4.1	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○													
520	42	高町東山橋	市道高町山畑線	高町	1986	40	9.3	10.0	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
521	42	百伏橋	市道矢並古瀬間線	矢並町	不明	不明	3.8	11.9	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
522	42	鈴ケ嶺1号橋	市道森元馬道通り線	加納町	不明	不明	2.4	17.5	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
523	41	御供田橋	市道広幡寺後線	広幡町	1986	40	7.4	5.2	鋼橋	2024	Ⅱ	○					○					○														
524	42	北邸橋	市道吉原竹上1号線	竹町	1976	50	2.5	4.8	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
525	42	井之口橋	市道藤沢松嶺第2号線	藤沢町	不明	不明	2.6	7.6	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
526	42	豊松町寺下1号橋	市道沢連九久平1号線	豊松町	1983	43	2.5	16.5	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
527	42	馬口橋	市道篠原駅前線	篠原町	不明	不明	4.0	8.7	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○													
528	42	挙母町5丁目橋	市道桜町白浜歩行者道線	挙母町	不明	不明	4.6	4.5	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
529	42	大福橋	市道中根大福1号線	中根町	1989	37	3.1	6.4	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
530	42	美合2号橋	市道駒場大坪美合線	生駒町	1989	37	3.0	5.6	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
531	42	市木町4丁目1号橋	市道市木30号線	市木町	1980	46	4.8	7.0	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
532	42	幸町前田橋	市道上野阿弥陀堂線	畝部西町	1978	48	2.4	9.0	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
533	42	大林町17丁目橋	市道大林豊栄線	大林町	1986	40	2.6	22.2	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○													
534	42	神田町1丁目4号橋	市道神田8号線	十塚町	1980	46	3.9	6.8	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○													
535	42	万加田橋	市道荒井郷中側道線	荒井町	不明	不明	4.5	8.0	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
536	42	古白1号橋	市道上鷹見池田線	上高町	不明	不明	3.8	13.4	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
537	42	桜田1号橋	市道上鷹見池田線	上高町	不明	不明	3.9	11.0	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
538	42	野見町9丁目橋	市道野見山新池線	野見町	1998	28	3.4	4.8	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
539	42	九久平町石橋1号橋	市道林添九久平1号線	九久平町	1990	36	5.3	12.6	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
540	2	広川町6丁目橋	市道豊田市停車場線	広川町	不明	不明	3.2	30.2	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
541	42	宮ノ越橋	市道本徳1号線	本徳町	2001	25	2.4	5.0	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
542	42	庚申橋	市道旧豊田一色線	住吉町	2001	25	2.6	9.0	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○													
543	42	石亀2号橋	市道和会1号線	和会町	2008	18	3.5	21.1	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
544	42	上平地橋	市道三好知立線	高丘新町	1984	42	3.0	11.9	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
545	42	平薮橋	市道平藪則越線	岩倉町	1979	47	4.2	6.7	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
546	42	城見町日影1号橋	市道城見中切線	城見町	不明	不明	3.3	3.6	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
547	42	城見町日影2号橋	市道城見中切線	城見町	不明	不明	4.0	3.6	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
548	41	南下橋	市道城見中切線	野口町	不明	不明	3.3	3.1	鋼橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
549	42	漆垣内橋	市道城見中切線	野口町	不明	不明	4.8	3.4	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○													
550	1	新生三枝立体交差Aランプ高架橋	市道豊田刈谷3号線	細谷町	1988	38	208.0	8.1	鋼橋	2023	Ⅱ					○					○						●		○								伸縮装置補修	60,884		

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画												修繕計画												修繕記録			
												2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
551	1	新生三枝立体交差Bランプ高架橋	市道豊田刈谷3号線	新生町	1988	38	108.0	6.5	鋼橋	2023	Ⅱ					○					○				●		○								伸縮装置補修	32,723		
552	1	新生三枝立体交差Cランプ高架橋	市道豊田刈谷3号線	細谷町	1988	38	232.0	6.5	鋼橋	2023	Ⅱ					○					○				●		○								伸縮装置補修	10,484		
553	2	新生三枝立体交差Dランプ高架橋	市道豊田刈谷3号線	細谷町	1988	38	45.0	8.9	PC橋	2023	Ⅱ					○					○				●		○								ひび割れ補修	20,123		
554	1	新生三枝立体交差歩道橋	市道豊田刈谷3号線	細谷5丁目	1988	38	107.1	2.5	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○				●			○								部分塗替塗装	4,313		
555	1	猿投駅跨線歩道橋	市道猿投駅跨線歩道橋線	井上町	1986	40	45.6	2.4	鋼橋	2023	Ⅰ					○					○																	
556	1	若宮緑陰歩道橋	市道駅西緑陰歩道線	若宮町	1988	38	47.1	2.4	鋼橋	2023	Ⅱ					○					○					○										防錆処理	888	2026.03	Ⅰ
557	1	ペデストリアンデッキ	市道豊田市駅歩行者道線	若宮町	1988	38	252.3	39.2	鋼橋	2022	Ⅰ				○					○																		
558	1	広崎跨道橋	市道高岡中学校線	若林西町	1985	41	30.0	7.7	PC橋	2022	Ⅱ				○					○				○												沓座清掃	52	2025.02	Ⅰ
559	41	貞宝橋1	市道貞宝線	横山町	1984	42	23.3	7.5	PC橋	2023	Ⅱ					○					○																	
560	41	貞宝橋2	市道貞宝線	逢妻町	1997	29	23.3	7.8	PC橋	2023	Ⅱ					○					○																	
561	41	五反田橋1	市道初吹市木線	市木町	1973	53	19.7	8.8	PC橋	2025	Ⅱ		○					○					○															
562	41	神明橋2	市道市木7号線	市木町	1984	42	19.7	9.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
563	41	一色歩道橋	市道宮口一色通学線	宮町	1990	36	23.4	2.6	鋼橋	2023	Ⅱ					○					○																	
564	41	鴛鴨歩道橋	市道藤藪鴛鴨2号線	鴛鴨町	1971	55	20.1	2.0	鋼橋	2025	Ⅱ		○					○					○															
565	41	本郷橋1	市道宮町本郷線	宮町	1970	56	24.7	5.8	鋼橋	2023	Ⅲ					○					○					○									高力ボルト設置	618	2026.03	Ⅰ
566	1	竹見橋	市道宝町竹見栄線	宝町	1966	60	72.9	5.7	PC橋	2023	Ⅱ					○					○					●						○				防護柵取替	153,610		
567	41	市木川大橋側道橋	市道市木岩滝線	市木町	1966	60	19.0	4.8	鋼橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
568	2	寨下橋	市道隣松寺西桝塚線	桝塚西町	1991	35	24.9	16.8	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
569	1	平成記念橋1	市道荒井高橋線	荒井町	1991	35	80.0	23.8	PC橋	2022	Ⅱ				○					○				●					○							伸縮装置取替	67,356		
570	1	平成記念橋2	市道荒井高橋線	川田町三丁目	1989	37	243.4	23.8	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○									○							ひび割れ補修	11,985		
571	1	平成記念橋3	市道荒井高橋線	川田町三丁目	1989	37	160.0	31.6	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○				●					○							部分塗替塗装	589,547		
572	1	平成記念橋4	市道荒井高橋線	川田町三丁目	1991	35	105.0	23.8	PC橋	2022	Ⅱ				○					○				●					○							ひび割れ補修	18,034		
573	1	西山跨道橋	市道西三河自動車検査場線	若林西町	1987	39	30.7	5.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
574	41	水間中橋	市道高橋平井線	水間町	1989	37	18.6	6.4	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
575	41	水間中橋歩道橋	市道高橋平井線	水間町	1990	36	19.5	3.9	PC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
576	41	神明橋3	市道旧加茂川志賀線	岩倉町	1985	41	90.0	5.2	鋼橋	2023	Ⅱ					○					○																	
577	41	宮下橋6	市道隣松寺永覚愛宕線	永覚町	1991	35	23.5	6.2	PC橋	2023	Ⅰ					○					○																	
578	41	小平田橋	市道加茂川56号線	広川町	1991	35	15.9	7.2	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
579	41	寨下川4号橋歩道橋	市道上野宗定線	上郷町	1978	48	22.7	3.0	鋼橋	2023	Ⅱ					○					○																	
580	1	馬場瀬跨道橋	市道勘八馬場瀬線	平戸橋町	1993	33	65.0	7.7	鋼橋	2023	Ⅰ					○					○																	
581	41	内山橋	市道秋葉線	秋葉町6丁目	2018	8	27.0	10.7	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
582	2	手呂高架橋1(L)	市道平戸橋水源3号線	手呂町	1993	33	12.5	11.9	PC橋	2025	Ⅱ		○					○					○				○									断面修復	1,411		
583	2	手呂高架橋1(R)	市道平戸橋水源3号線	手呂町	1993	33	12.5	11.9	PC橋	2025	Ⅱ		○					○					○				○									断面修復	1,411		
584	2	手呂高架橋2(L)	市道平戸橋水源3号線	手呂町	1993	33	123.0	11.9	鋼橋	2025	Ⅱ		○					○					○						○							ひび割れ補修	11,085		
585	2	手呂高架橋2(R)	市道平戸橋水源3号線	手呂町	1993	33	116.0	11.9	鋼橋	2025	Ⅱ		○					○					○						○							ひび割れ補修	30,303		
586	2	梨の木高架橋1(L)	市道平戸橋水源3号線	手呂町	1993	33	50.0	11.8	PC橋	2024	Ⅱ	○					○					○					○									目地補修	538		
587	2	梨の木高架橋1(R)	市道平戸橋水源3号線	手呂町	1993	33	46.0	12.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
588	2	梨の木高架橋2(L)	市道平戸橋水源3号線	扶桑町	1993	33	73.0	11.8	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
589	2	梨の木高架橋2(R)	市道平戸橋水源3号線	扶桑町	1993	33	73.0	12.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
590	2	扶桑高架橋	市道平戸橋水源3号線	扶桑町	1993	33	114.0	17.3	PC橋	2024	Ⅱ	○					○					○					○									ひび割れ補修	4,369		
591	41	扶桑高架橋(側道橋1)	市道平戸橋水源3号線	扶桑町	1993	33	57.0	9.3	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
592	41	扶桑高架橋(側道橋2)	市道平戸橋水源3号線	扶桑町	1993	33	81.0	9.3	PC橋	2024	Ⅱ	○					○					○															
593	2	なかね高架橋	市道平戸橋水源3号線	勘八町	1993	33	41.0	25.0	鋼橋	2024	Ⅱ	○					○					○					○									ひび割れ補修	650		
594	1	新生跨線橋	市道高橋細谷4号線	新生町	1988	38	18.0	20.9	PC橋	2023	Ⅰ					○					○																	
595	1	神明歩道橋	市道藤藪北部2号線	豊栄町	1991	35	75.0	2.6	鋼橋	2023	Ⅰ					○					○																	
596	3	ふれあい橋	市道幸穂台1号線	幸穂台	1995	31	56.0	8.2	鋼橋	2023	Ⅱ					○					○					○									ひび割れ補修	50	2025.12	Ⅰ
597	41	十五夜橋	市道旧鴛鴨三好4号線	上丘町	1981	45	18.1	9.2	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
598	41	井澄橋	市道加茂川57号線	上野町	1993	33	18.1	7.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○															
599	41	港橋	市道岩倉九久平1号線	岩倉町	1997	29	72.0	16.0	鋼橋	2023	Ⅲ					○					○					●		○								導水管取替	62,773		
600	2	右岸側アプローチ高架橋	市道天神高橋線	喜多町六丁目	1999	27	59.1	20.8	PC橋	2022	Ⅱ				○					○				○												伸縮装置補修	34,049	2025.02	Ⅰ

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画												修繕計画												修繕記録			
												2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
601	1	豊田大橋	市道豊田市停車場線	白浜町	1999	27	474.5	20.8	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○				○	○	○	○	○	○	○						伸縮装置補修	123,350		
602	41	仁王橋2	市道大楠東宮口線	坂上町	1995	31	20.0	7.2	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
603	41	雲目橋	市道駒場山畑雲目線	駒場町	1977	49	43.6	5.0	PC橋	2023	Ⅱ					○					○																	
604	41	ヒノキ田橋	市道松平運動広場線	林添町	1996	30	17.6	10.0	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
605	1	庁舎連絡橋	市道元城歩行者道線	元城町	2001	25	62.4	13.8	鋼橋	2023	Ⅱ					○					○				○												目地取替	13,161	2026.02	Ⅰ
606	2	沖橋	市道井上荒井1号線	上原町	1999	27	14.5	25.7	PC橋	2023	Ⅰ					○					○																	
607	1	竹之台橋	市道旧豊田一色線	住吉町	1967	59	51.3	12.9	PC橋	2023	Ⅲ					○					○				●		○										防護柵取替	98,838		
608	42	三田橋1	市道上原花本1号線	上原町	1998	28	14.5	12.8	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○																
609	2	東梅坪高架橋	市道平戸橋土橋2号線	東梅坪町	2002	24	17.6	9.0	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
610	2	丸子橋	市道中切金山線	猿投町	1985	41	17.2	13.8	PC橋	2025	Ⅱ		○					○					○			○										ひび割れ補修	527		
611	1	聖心跨道橋	市道乙尾線	上丘町	1996	30	44.2	6.0	PC橋	2023	Ⅱ					○					○																
612	1	秋平橋	市道竜宮平山線	秋葉町	1988	38	219.5	10.8	鋼橋	2023	Ⅱ					○					○			○												伸縮装置補修	63,520	2025.02	Ⅱ
613	1	生駒跨道橋	市道名岡側道3号線	生駒町	2002	24	68.9	10.1	鋼橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
614	1	聖心第一橋	市道聖心第1橋線	聖心町	1965	61	42.5	4.7	PC橋	2023	Ⅰ					○					○																
615	1	聖心第二橋	市道聖心第2橋線	聖心町	1966	60	54.6	4.7	PC橋	2023	Ⅱ					○					○				●					○						防護柵取替	125,955		
616	41	真垣内橋	市道真垣内日明線	坂上町	1999	27	18.4	6.2	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
617	41	欠下橋	市道永覚隣松寺1号線	永覚町	1987	39	22.1	7.2	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
618	1	美山跨道橋	市道美山土橋線	田中町	2001	25	43.0	13.0	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○																
619	41	築山橋	市道築山郷中線	王滝町	1989	37	21.1	5.2	鋼橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
620	41	家下川15号橋	市道鴛鴨桝塚2号線	桝塚西町	1989	37	24.0	5.2	PC橋	2023	Ⅰ					○					○																
621	41	弁天橋	市道四郷亀首1号線	四郷町	2006	20	45.3	16.8	鋼橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
622	42	ヤノミ1号橋	市道松平大田線	豊松町	1979	47	14.5	5.2	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
623	2	伊保橋	市道上原伊保線	伊保町	1987	39	70.6	10.0	鋼橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
624	1	勘八跨道橋(東海環状自動車道)	市道勘八側道1号線	勘八町	2003	23	42.5	10.4	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																ひび割れ補修	1,744	2024.01	Ⅰ
625	1	八草駅自由通路	市道八草歩行者道2号線	八草町	2006	20	76.6	4.0	鋼橋	2023	Ⅰ					○					○																
626	41	天王新橋	市道豊田西部線	丸根町	1993	33	27.1	19.8	鋼橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
627	2	みふね新橋(R)	市道亀首御船先線	御船町	2005	21	29.7	11.8	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
628	3	豊田市駅東口ペデストリアンデッキ	市道豊田市駅東歩行者道線	喜多町	1999	27	167.0	6.0	鋼橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
629	41	地家橋	市道猿投側道4号線	猿投町	2005	21	15.6	7.7	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
630	1	矢並跨道橋(古瀬間誇道橋)	市道矢並古瀬間線	古瀬間町追手	2004	22	41.6	12.2	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																ひび割れ補修	2,808	2024.01	Ⅰ
631	41	野見橋	市道秋葉泉線	野見町	1991	35	41.2	10.5	PC橋	2025	Ⅱ		○					○					○															
632	42	河合町7丁目橋	市道渡刈今村線	河合町	2003	23	12.2	8.2	PC橋	2025	Ⅱ		○					○					○															
633	1	勘八跨道橋(国道153号バイパス)	市道寺谷下勘八第2号線	勘八町	2000	26	37.7	12.5	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																			
634	1	若石山ふれあい橋	市道若石山住宅5号線	花園町	2008	18	57.0	7.7	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
635	42	志賀町宮裏橋	市道志賀4号線	志賀町	2007	19	4.0	11.3	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
636	42	小根崎3号橋	市道逢妻男川自歩道2号線	中根町	2009	17	2.6	5.2	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○															
637	41	川端橋2	市道打越本地線	本地町	2010	16	34.0	12.0	鋼橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
638	41	宮前橋5	市道旧名岡線	若林東町	2007	19	29.1	12.8	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
639	3	高原跨道橋	市道高原若草2号線	高原町	2008	18	18.7	8.2	PC橋	2025	Ⅱ		○					○					○			○										ひび割れ補修	848		
640	3	高原高架橋	市道浄水駅中央通り線	若草町	2009	17	130.5	11.4	PC橋	2025	Ⅱ		○					○					○			○										ひび割れ補修	2,172		
641	42	若草人道橋	市道浄水駅中央通り線	若草町	2009	17	13.6	5.2	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
642	41	上田橋	市道役場棚田線	若林西町	2009	17	31.0	6.2	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
643	1	新富国橋	市道富田国附2号線	富田町	2009	17	131.8	11.0	PC橋	2022	Ⅱ				○					○					○												目地補修	140	2025.02	Ⅰ
644	1	岩美跨道橋	市道美和団地1号線	岩滝町	1993	33	21.7	10.5	PC橋	2023	Ⅱ					○					○				●					○						ひび割れ補修	23,373		
645	41	下栄橋	市道下屋敷九久平線	坂上町	2002	24	19.3	4.2	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
646	41	一の瀬橋1	市道寺谷下勘八1号線	勘八町	1995	31	18.5	11.8	PC橋	2025	Ⅱ		○					○					○															
647	42	二の瀬橋	市道寺谷下勘八1号線	勘八町	1978	48	14.8	11.8	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
648	41	滝川橋	市道旧坂上大内線	大内町	1965	61	11.1	5.6	鋼橋	2025	Ⅱ		○					○					○															
649	41	天満橋	市道寺谷下勘八第2号線	勘八町	1996	30	15.7	12.3	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○															
650	1	豊田北BP2号跨道橋	市道勘八馬場瀬線	勘八町	2003	23	36.2	10.0	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																			

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画												修繕計画												修繕記録			
												2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
651	42	西新町6丁目2号橋	市道東名側道北2号線	西新町	1977	49	2.5	8.0	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○														
652	42	廣見橋	市道滝脇日影線	滝脇町	1979	47	12.0	3.8	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
653	42	毛無橋	市道大津林添線	豊松町	1979	47	13.0	5.2	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
654	42	ヤノミ2号橋	市道大津林添線	豊松町	1979	47	11.3	4.2	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
655	41	栄橋	市道二口下屋敷線	坂上町	2002	24	19.2	4.2	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
656	42	小峯橋	市道小峯広瀬線	小峯町	不明	不明	4.8	16.3	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
657	41	逢々橋	市道逢妻女川自転車道線	逢妻町	不明	不明	17.4	3.8	鋼橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
658	41	本地町9丁目橋	市道逢妻女川自転車道線	本地町	1986	40	7.1	3.7	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
659	41	大坪橋	市道逢妻女川自転車道線	上丘町	1986	40	16.5	3.8	鋼橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
660	42	大島町栄2号橋	市道逢妻女川自転車道線	大島町	1986	40	13.5	3.6	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
661	1	伊保原第4跨線道路橋	市道浄水11号線	浄水町伊保原	1979	47	9.0	7.0	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																	ひび割れ補修(経過観察)	21,741		
662	1	伊保原第5跨線道路橋	市道浄水駅中央通り2号線	浄水町伊保原	1979	47	9.6	19.5	RC橋	2023	Ⅱ					○					○																断面修復(経過観察)	33,671		
663	1	原山第2跨線道路橋	市道浄水歩行者道8号線	浄水町原山	1979	47	20.1	7.0	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																	ひび割れ補修(経過観察)	20,151		
664	1	原山第3跨線道路橋	市道浄水にれの道線	浄水町原山	1979	47	9.6	7.0	RC橋	2023	Ⅱ					○					○																断面修復(経過観察)	30,359		
665	1	原山第5跨線道路橋	市道浄水69号線	浄水町原山	1979	47	20.0	9.9	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																	ひび割れ補修(経過観察)	14,520		
666	1	大清水第3跨線道路橋	市道名鉄豊田新線側道5号線	大清水町大清水	1979	47	9.0	10.0	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																	ひび割れ補修(経過観察)	785		
667	3	大清水3号橋	市道大清水2号線	大清水町	1983	43	5.6	10.0	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○			○											断面修復	1,188		
668	42	大見町1丁目橋	市道旧加茂川志賀2号線	大見町	1964	62	4.6	5.5	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
669	42	西大見1号橋	市道旧加茂川志賀2号線	大見町	1964	62	3.4	10.3	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
670	42	上原橋	市道殿上西山線	上原町	不明	不明	7.9	13.3	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
671	41	名岡側道1号橋	市道名岡側道9号線	花園町	2008	18	31.9	10.0	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
672	41	名岡側道2号橋	市道名岡側道10号線	花園町	2006	20	31.9	10.0	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
673	2	新御船高架橋	市道亀首御船線	御船町	2013	13	189.0	16.2	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
674	2	みふね新橋(L)	市道亀首御船先線	御船町	2005	21	29.7	11.8	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
675	1	第一上原跨線橋歩道橋	市道殿上西山線	上原町	2014	12	22.7	3.3	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
676	42	前田橋4	市道乙部舞木線	本徳町	2014	12	10.6	12.5	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
677	1	伊保原第3跨線道路橋	市道浄水91号線	浄水町伊保原	1979	47	9.6	27.0	RC橋	2023	Ⅱ					○					○																	断面修復(経過観察)	16,921		
678	1	中垣内跨道橋	市道中垣内2号線	中垣内町	2014	12	68.5	7.9	PC橋	2022	Ⅱ				○					○					●		○										ひび割れ補修	3,762		
679	1	原山第4跨線道路橋	市道浄水歩行者道7号線	浄水町原山	1979	47	21.6	7.0	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																	ひび割れ補修(経過観察)	8,151		
680	1	原山第6跨線道路橋	市道浄水東通り2号線	浄水町原山	1979	47	17.8	10.0	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																	ひび割れ補修(経過観察)	24,892		
681	1	伊保原第2跨線道路橋	市道浄水歩行者道15号線	清水町伊保原	1979	47	9.6	6.0	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																	ひび割れ補修(経過観察)	17,573		
682	1	浄水跨道橋	市道浄水93号線	浄水町	2014	12	30.5	11.0	鋼橋	2023	Ⅰ					○					○																		
683	41	河内澤橋	市道九久平3号線	九久平町	2017	9	18.1	5.2	その他	2023	Ⅰ					○					○																		
684	41	河原橋	市道九久平3号線	九久平町	2017	9	18.0	7.2	その他	2023	Ⅰ					○					○																		
685	1	土橋駅自由通路	市道土橋駅南北歩行者道線	土橋町	2010	16	98.0	6.0	鋼橋	2023	Ⅱ					○					○																		
686	1	伊保原第5跨線歩道橋	市道浄水駅中央通り2号線	浄水町伊保原	2006	20	15.7	5.4	PC橋	2023	Ⅰ					○					○																		
687	1	原山第3跨線歩道橋L	市道浄水にれの道線	浄水町原山	2007	19	15.7	3.9	PC橋	2023	Ⅰ					○					○																		
688	1	原山第3跨線歩道橋R	市道浄水にれの道線	浄水町原山	2005	21	15.7	5.6	PC橋	2023	Ⅰ					○					○																		
689	42	音羽橋	市道前林線	前林町音羽	不明	不明	4.0	5.1	RC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
690	1	昭和跨道橋	市道豊田市駅東歩行者道2号線	喜多町2丁目	2018	8	77.9	6.0	鋼橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
691	41	幸海橋	市道白瀬幸海学校線	花園町稲荷下	1989	37	16.5	9.2	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
692	41	森下橋	市道長興寺竜宮線	長興寺4丁目	2019	7	25.5	6.2	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○																
693	2	長興寺橋(L)	市道高橋細谷線	長興寺8丁目	2018	8	19.9	12.8	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
694	42	戸井田新橋	市道林添2号線	林添町東トウモ	2019	7	14.2	6.7	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
695	42	豊上橋	市道山之手今線	明和町1丁目	2018	8	10.1	8.2	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
696	1	鴛鴨跨線歩道橋	市道鴛鴨山神線	豊栄町9丁目	2018	8	25.5	3.8	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○																
697	41	吉路橋歩道橋	市道千足深田山線	千足町新明堂	2020	6	30.3	2.8	鋼橋	2022	Ⅰ				○					○																		
698	3	豊田上郷SIC1号橋	市道上郷スマートインター1号線	永覚新町5丁目	2015	11	10.7	16.8	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																		
699	3	豊田上郷SIC2号橋	市道上郷スマートインター2号線	永覚町中長根	2015	11	8.6	8.2	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																		
700	3	豊田上郷SIC3号橋	市道上郷スマートインター2号線	永覚町中長根	2016	10	9.3	8.6	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																		

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画											修繕計画											修繕記録			
												2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
701	42	六反田橋	市道四郷29号線	四郷町六反田	2020	6	6.3	33.6	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																
702	41	シジュウカラ橋	市道瀧脇日影1号線	滝脇町廣見	2019	7	24.6	9.0	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																
703	42	井前橋	市道花本6号線	花本町井前	2020	6	6.7	16.1	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																
704	3	小笹跨道橋	市道東小笹線	越戸町下西小笹	2020	6	20.0	7.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																	
705	42	片坂1号橋	市道羽根片坂線	篠原町片坂	不明	不明	3.6	5.2	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
706	42	九久平町石橋3号橋	市道林添九久平1号線	九久平町石橋	2021	5	2.3	12.7	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
707	1	竜宮橋(L)	市道高橋細谷線	野見町4丁目	2021	5	265.0	12.0	鋼橋	2022	Ⅰ				○					○																
708	2	五ケ丘1号橋	市道平戸橋水源2号線	五ケ丘2丁目	不明	不明	20.4	23.0	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
709	42	宮畔1号橋	市道福受広美2号線	広美町宮畔	不明	不明	2.1	4.0	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
710	41	渡明橋	市道前山一ノ木線	渡火町2丁目	2020	6	17.1	18.0	PC橋	2023	Ⅰ					○					○															
711	2	野見町4丁目橋	市道高橋細谷線	野見町4丁目	2018	8	10.7	12.4	RC橋	2023	Ⅰ					○					○															
712	42	千石町2丁目橋	市道森千石1号線	千石町2丁目	不明	不明	3.3	21.6	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○														
713	41	平松橋	市道旧宮上知立2号線	堤町平松	1965	61	32.8	7.8	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																
714	41	平松橋橋側歩道橋	市道旧宮上知立2号線	堤町平松	1970	56	32.8	2.4	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																
715	42	太田橋2	市道旭太田下平線	太田町間花	1961	65	4.9	4.3	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																
716	42	下平橋1	市道旭太田下平線	小渡町渡瀬	1960	66	12.7	4.2	RC橋	2021	Ⅲ			○					○																断面修復	1,324	2024.03	Ⅱ
717	41	寿橋	市道旭時瀬三濃線	浅谷町土場	1971	55	75.0	4.2	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																
718	41	赤坂橋	市道旭杉本有間線	有間町峰ケ洞	1988	38	18.6	7.5	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																
719	1	両国橋	市道旭島崎小渡線	島崎町	1940	86	77.5	5.1	鋼橋	2025	Ⅱ		○					○					○			○									断面修復	815		
720	42	大橋2	市道旭島崎小渡線	小渡町藪下	1932	94	10.0	5.2	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																
721	42	宮前橋6	市道旭島崎小渡線	小渡町宮前	不明	不明	3.2	4.0	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																
722	42	宮前橋7	市道旭線	太田町宮前	1965	61	2.2	8.2	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																
723	41	旭橋	市道旭線	余平町大畑	1969	57	14.4	5.9	鋼橋	2021	Ⅲ			○					○																断面修復	638	2024.03	Ⅱ
724	2	一色新橋	市道旭一色上切線	一色町井戸洞	1962	64	4.4	5.6	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																
725	2	一色橋2	市道旭一色上切線	一色町井戸洞	1963	63	5.5	5.4	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																断面修復	2,434	2023.03	Ⅰ
726	2	白坂橋	市道旭一色上切線	一色町白坂	1963	63	8.3	7.6	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																
727	2	崩田橋	市道旭沢中線	池島町崩田	1985	41	8.3	12.7	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																橋面防水	236	2023.03	Ⅰ
728	41	赤沢橋	市道旭八幡牧場線	時瀬町城山	1971	55	23.0	4.7	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																
729	42	松根新橋	市道旭閑羅瀬線	閑羅瀬町槇平	1981	45	2.6	7.0	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																
730	42	槇平橋	市道旭閑羅瀬線	閑羅瀬町槇平	1981	45	3.8	6.2	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																
731	41	新閑羅瀬橋	市道旭閑羅瀬線	閑羅瀬町下地	1967	59	81.4	4.1	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○					○										全面塗替塗装	108,459	2025.07	Ⅰ
732	42	鳥の巣橋	市道旭鳥の巣北小田線	榊野町落	1973	53	5.4	5.8	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																
733	42	日高橋	市道旭町有林線	日下部町日高	1960	66	12.0	6.2	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																
734	42	滑入橋	市道旭町有林線	日下部町滑入	1958	68	5.0	3.6	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																
735	42	チソ橋	市道旭町有林線	小畑町チソ	不明	不明	4.6	4.4	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																
736	42	堤橋	市道旭町有林線	日下部町日向	1961	65	6.0	3.6	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																
737	42	麦久保橋	市道旭小渡明賀線	小渡町麦久保	不明	不明	3.6	4.0	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																
738	42	立石橋	市道旭小渡明賀線	明賀町タテ石	不明	不明	2.2	5.3	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																
739	42	明賀橋	市道旭小渡明賀線	明賀町八丁畤	1961	65	4.8	4.4	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																
740	41	白沢橋	市道旭段戸川湖岸線	小滝野町大入	1978	48	20.6	7.8	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																
741	41	井ノ口橋1	市道旭段戸川湖岸線	小滝野町坂	1978	48	36.7	5.8	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																
742	41	石畑橋	市道旭段戸川湖岸線	小滝野町石畑	1978	48	16.8	6.8	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																
743	41	平瀬橋	市道旭段戸川湖岸線	小滝野町平瀬	1994	32	21.1	6.2	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																
744	41	岩倉沢橋	市道旭段戸川湖岸線	小滝野町平瀬	1978	48	20.6	6.8	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																
745	41	長根橋2	市道旭段戸川湖岸線	旭八幡町根山	1971	55	6.4	5.8	鋼橋	2021	Ⅰ			○					○																
746	41	長井坂橋	市道旭段戸川湖岸線	旭八幡町長坂	1970	56	70.5	5.8	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																
747	41	宮ノ下橋	市道旭駒山線	田津原町惣作	2006	20	17.6	5.7	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																
748	42	みやがみ橋	市道旭駒山線	田津原町細久後	1991	35	13.2	9.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																
749	42	扇田橋	市道旭大坪小田線	小田町ハサマ	1972	54	3.1	23.1	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																
750	1	相走橋	市道旭串原線	牛地町松ケ瀬	1968	58	119.7	4.6	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																断面修復(経過観察)	27,492		

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画										修繕計画										修繕記録			
												2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
751	42	平田橋	市道旭小渡学校線	島崎町築和合	1968	58	9.7	5.9	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																
752	42	宮前橋8	市道旭大坪足助線	大坪町新シ	1998	28	9.2	7.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																
753	42	不仁庵橋	市道旭大坪足助線	東萩平町不仁庵	不明	不明	2.4	8.1	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																
754	41	水上橋	市道旭大坪足助線	東萩平町水上	1981	45	20.3	7.2	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																
755	41	新石田橋	市道旭大坪足助線	万根町横吹	1980	46	22.6	6.1	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																
756	41	横吹橋	市道旭大坪足助線	万根町横吹	1980	46	19.6	6.8	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																
757	42	小畑橋	市道旭小畑線	小畑町三斗畤	1981	45	7.2	5.6	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																
758	42	五ツ田橋	市道旭小畑線	小畑町五ツ田	1981	45	2.8	8.0	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																
759	42	天神橋	市道旭八幡伊熊線	旭八幡町落合	1971	55	10.4	5.9	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																
760	42	井の木橋	市道旭槇本線	槇本町	不明	不明	6.1	5.8	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																
761	42	豆生橋	市道旭槇本伊熊線	伊熊町豆生	1981	45	5.0	5.8	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																
762	41	青木橋2	市道旭能見線	榊野町池田	1973	53	9.9	3.7	鋼橋	2021	Ⅰ			○					○																
763	42	杤本橋	市道旭下切島崎線	下切町杤本	不明	不明	2.5	15.2	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																
764	42	平田第一橋	市道旭下切島崎線	下切町平田	不明	不明	5.3	3.2	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																
765	41	天狗橋	市道旭笹戸線	笹戸町天狗岩	1970	56	5.1	2.5	鋼橋	2021	Ⅰ			○					○																
766	41	浅間橋	市道旭鳥の巣線	榊野町桜県	1969	57	13.0	2.5	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																
767	41	仏坂橋	市道旭惣佐貝戸線	万町町惣左貝戸	1994	32	17.3	5.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																
768	42	本郷橋2	市道旭余平線	余平町本郷	不明	不明	6.4	3.8	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																
769	42	宮前上流橋	市道旭大坪杉本線	大坪町宮ノ前	2000	26	12.0	5.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																
770	42	峯垣戸橋	市道旭渡船場線	有間町惣作	不明	不明	4.1	18.5	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																
771	42	渡船橋	市道旭渡船場線	有間町下平	1965	61	4.0	1.9	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																
772	42	川端橋3	市道旭古屋線	加塩町雑ヶ入	1974	52	9.0	3.6	PC橋	2021	Ⅲ			○					○																断面修復	152	2024.03	Ⅱ
773	42	日影橋1	市道旭日下部1号線	日下部町日影	1977	49	8.0	4.7	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																
774	42	梅の木橋	市道旭惣田1号線	惣田町地蔵下	1969	57	6.4	3.7	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																
775	42	長寿橋	市道旭憩の家線	加塩町広見	1965	61	3.5	4.7	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																
776	41	寺ノ下橋	市道旭小渡駐車場線	小渡町寺ノ下	1980	46	21.9	1.9	鋼橋	2021	Ⅲ			○					○						○										当て板補強	9,984	2026.02	Ⅰ
777	42	近剣橋	市道旭梅沢線	笹戸町坊	1991	35	12.5	5.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																
778	41	鹿子洞橋	市道旭保尾多田線	余平町鹿子洞	不明	不明	10.4	3.0	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																
779	42	捕手沢橋	市道旭捕手沢線	下切町小阿妻	不明	不明	5.6	4.6	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																
780	42	田津原町日向橋	市道旭田津原坪崎線	田津原町日向	不明	不明	6.1	3.8	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																
781	41	河合橋2	市道旭田津原坪崎線	田津原町日向	不明	不明	21.5	3.6	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																
782	42	駒山橋	市道旭田津原細久後線	田津原町細久後	2005	21	9.5	5.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																
783	42	堺橋2	市道旭大坪笹戸線	大坪町駒	1992	34	14.6	5.2	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																
784	42	小寺橋	市道旭大坪笹戸線	笹戸町南山	1966	60	2.9	4.7	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																
785	2	細田橋	市道旭中央線	太田町宮前	1966	60	2.5	10.8	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																ひび割れ補修	545	2023.03	Ⅰ
786	42	伊熊中橋	市道旭伊熊東加塩線	伊熊町大沼	1994	32	2.8	16.0	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																
787	41	加塩橋	市道旭洗出松ヶ坂線	加塩町洗出	1974	52	13.0	10.4	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																
788	41	両国橋(歩道橋)	市道旭島崎小渡線	島崎町	1970	56	84.5	2.0	鋼橋	2025	Ⅰ		○					○					○												
789	42	小坂橋	市道旭浅谷線	浅谷町小坂	不明	不明	6.7	6.0	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																
790	2	萬町橋	市道旭太田下平線	万町町本古	2004	22	17.7	8.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																
791	41	八面橋	市道旭本古線	万町町井ノ上	1992	34	16.7	5.2	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																
792	42	中屋橋	市道旭浅谷1号線	浅谷町中屋	不明	不明	5.8	3.8	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																
793	42	宮ノ前橋	市道旭浅谷1号線	浅谷町宮ノ前	不明	不明	6.7	3.8	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																
794	2	足助記念橋	市道足助宮町小原線	岩神町	1995	31	52.8	10.8	PC橋	2025	Ⅱ		○					○					○												橋面防水	41,062	2026.02	Ⅰ
795	41	小原橋	市道足助宮町小原線	近岡町	1964	62	56.0	4.2	鋼橋	2025	Ⅱ		○					○					○												
796	41	観楓橋	市道足助宮町川見川端線	足助町井ノ上	1968	58	14.4	5.1	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																
797	42	井ノ上橋	市道足助宮町川見川端線	足助町井ノ上	1970	56	4.2	4.5	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																
798	42	白糸橋	市道足助宮町川見川端線	岩神町川見	1970	56	6.5	4.0	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																
799	41	落合橋2	市道足助西町松栄町線	足助町蔵ノ前	1971	55	37.0	2.5	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																
800	41	中橋3	市道足助西町新町線	足助町西町	1980	46	22.8	7.5	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画												修繕計画												修繕記録			
												2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
801	41	飯盛橋	市道足助飯盛新町線	足助町飯盛	1998	28	23.6	6.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
802	42	久井戸橋	市道足助親王町中央線	足助町久井戸	1959	67	4.5	6.1	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
803	41	真弓橋1	市道足助田町塩ノ沢中立線	足助町今岡	1984	42	21.5	7.5	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
804	41	塩ノ沢橋	市道足助田町塩ノ沢中立線	大塚町二百目	1968	58	12.4	6.6	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																			
805	42	吉田橋	市道足助近岡住宅線	近岡町藤ノ木	1974	52	7.1	7.8	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
806	42	城橋	市道足助井ノ口中央線	井ノ口町田面	1988	38	5.6	8.5	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
807	42	朝日小橋	市道足助井ノ口中央線	井ノ口町グミガイリ	1989	37	7.4	4.0	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
808	2	庄平橋	市道足助小原田振線	竜林町本郷	2007	19	20.0	8.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
809	41	大国橋	市道足助大島国谷線	東大島町トウノ前	1988	38	43.3	6.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
810	41	大国橋(歩道橋)	市道足助大島国谷線	東大島町トウノ前	1969	57	42.5	2.6	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
811	42	5号橋	市道足助大島国谷線	下国谷町横道	1970	56	5.6	5.1	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
812	42	公会堂橋	市道足助大島中切線	東大島町フカバ	1990	36	2.4	8.0	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
813	42	滝坂橋	市道足助則定矢並線	則定町本郷	1987	39	8.2	4.8	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
814	42	1号橋1	市道足助川端沢ノ堂線	東川端町橋戸	1975	51	5.9	3.3	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
815	42	1号橋2	市道足助戸中中央線	戸中町西道上	1973	53	3.3	4.7	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
816	42	2号橋	市道足助戸中中央線	戸中町西道上	1973	53	3.3	4.7	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
817	41	神明橋4	市道足助戸中中央線	戸中町西道下	1955	71	36.5	2.7	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
818	42	用ヶ下橋	市道足助葛沢神場坂線	葛沢町用ヶ下	不明	不明	6.1	3.3	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
819	2	岩下橋	市道足助四ツ松日明線	岩谷町大界	1962	64	5.9	5.3	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
820	2	大槇橋	市道足助四ツ松日明線	平折町大槇	1962	64	6.3	5.4	RC橋	2021	Ⅱ			○					○							○											断面修復	4,209		
821	41	神原橋	市道足助国谷上脇線	白倉町神原	1973	53	10.0	4.7	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																			
822	41	鏡橋	市道足助国谷白倉則定線	下国谷町広畑	1992	34	17.0	6.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
823	2	盛三橋	市道足助佐切国閑平折線	上佐切町小日向	1980	46	9.0	7.1	RC橋	2021	Ⅱ			○					○										○							伸縮装置補修	16,635		
824	41	千桑橋	市道足助千野桑田和線	桑田和町千ノ田	1972	54	24.1	5.5	鋼橋	2021	Ⅰ			○					○																			
825	41	萩野橋	市道足助千野桑田和線	桑田和町北貝戸	1964	62	22.0	7.5	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																			
826	42	菅生橋	市道足助菅生玉野千田線	桑田和町宮ノ前	1992	34	13.6	4.7	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
827	41	かみだ橋	市道足助二夕宮上八木線	二夕宮町横畑	1973	53	9.8	4.8	鋼橋	2021	Ⅲ			○					○						○											沓座モルタル打替	5,703	2026.02	Ⅰ
828	42	明和橋2	市道足助明川上八木線	明川町堂ノ脇	1970	56	8.5	4.6	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
829	42	明和大橋	市道足助明川上八木線	明川町オクマノ	1985	41	12.4	9.5	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
830	42	赤田和橋	市道足助明川上八木線	平沢町赤田和	1987	39	3.1	6.8	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
831	42	五反田橋2	市道足助明川上八木線	五反田町	1977	49	5.2	4.0	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																		
832	42	大野橋1	市道足助明川大野線	明川町	不明	不明	3.0	10.5	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																		
833	41	いこい橋	市道足助伊勢神大多賀線	明川町	1978	48	18.7	4.9	鋼橋	2022	Ⅲ				○					○				●		○										伸縮装置取替	26,217		
834	42	いこい2号橋	市道足助伊勢神大多賀線	明川町	1978	48	3.2	6.4	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																		
835	42	下平橋2	市道足助伊勢神大多賀線	大多賀町	1989	37	4.1	10.5	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																		
836	41	常盤橋	市道足助連谷小田木線	連谷町	1981	45	31.3	6.2	鋼橋	2022	Ⅰ				○					○																		
837	41	大見橋	市道足助神尾川葛沢四ツ松線	東大見町	1964	62	20.9	6.1	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																		
838	2	葛沢一号橋	市道足助神尾川葛沢四ツ松線	葛沢町	1958	68	7.6	5.0	RC橋	2022	Ⅱ				○					○							△									撤去･架替			
839	2	葛沢二号橋	市道足助神尾川葛沢四ツ松線	葛沢町	2014	12	11.7	7.4	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																		
840	2	葛沢三号橋	市道足助神尾川葛沢四ツ松線	葛沢町	2016	10	9.4	7.3	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																		
841	2	葛沢四号橋	市道足助神尾川葛沢四ツ松線	葛沢町	1994	32	9.9	7.6	PC橋	2022	Ⅱ				○					○				○											沓座清掃	595	2024.12	Ⅰ
842	2	葛沢大橋	市道足助神尾川葛沢四ツ松線	葛沢町	1993	33	11.1	6.0	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																		
843	2	不動橋	市道足助神尾川葛沢四ツ松線	葛沢町	1992	34	7.1	6.0	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																		
844	2	葛沢八号橋	市道足助神尾川葛沢四ツ松線	葛沢町	1991	35	4.5	7.0	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																		
845	42	葛沢九号橋	市道足助神尾川葛沢四ツ松線	葛沢町	1934	92	4.1	4.0	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																		
846	42	ふうき細橋	市道足助神尾川葛沢四ツ松線	葛沢町	1936	90	5.7	3.8	RC橋	2022	Ⅲ				○					○				○											断面修復	903	2024.12	Ⅰ
847	41	こもでし橋	市道足助神尾川葛沢四ツ松線	葛沢町	1968	58	42.8	4.0	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																		
848	42	観音橋	市道足助怒田沢綾渡金蔵連線	綾渡町	1964	62	4.7	5.3	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																		
849	42	久木橋	市道足助大蔵久木線	久木町	1962	64	6.0	7.0	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																		
850	41	宮ノ入橋	市道足助大蔵御蔵線	御蔵町	1969	57	14.4	5.3	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																		

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画												修繕計画												修繕記録			
												2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
851	42	宮下橋7	市道足助小手沢西樫尾線	小手沢町	1959	67	3.7	4.2	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
852	42	小手沢橋	市道足助小手沢西樫尾線	小手沢町	1963	63	7.5	5.3	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
853	41	実栗橋	市道足助実栗中立線	実栗町	1973	53	10.4	4.8	鋼橋	2022	Ⅰ				○					○																	
854	41	弥生橋1	市道足助摺大河原線	摺町	1973	53	17.8	6.3	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
855	42	大摺橋	市道足助摺大河原線	大河原町	1983	43	4.3	6.3	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
856	42	山上橋	市道足助葛大河原線	大河原町	1980	46	9.7	6.9	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
857	42	辻畑橋	市道足助葛大河原線	大河原町	1980	46	5.6	6.7	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
858	42	郷戸1号橋	市道足助三ツ足大河原線	大河原町	1988	38	11.0	3.8	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
859	42	前橋1	市道足助大河原小峰線	大河原町	1989	37	10.6	4.8	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
860	2	荻殿橋	市道足助摺月原線	月原町	1988	38	3.3	26.0	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																表面含浸	471	2023.03	Ⅰ
861	2	月原橋	市道足助摺月原線	月原町	1987	39	19.6	7.6	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○				○												ひび割れ補修	2,512	2025.02	Ⅰ
862	41	板橋	市道足助新盛西樫尾線	西樫尾町	1956	70	4.7	4.0	鋼橋	2022	Ⅲ				○					○				○												断面修復	1,721	2025.02	Ⅱ
863	2	菅田和橋	市道足助菅田和切山西樫尾線	新盛町	1969	57	7.4	6.9	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○				○												断面修復	3,751	2025.02	Ⅰ
864	41	小町橋	市道足助小町切山線	小町	1973	53	15.0	3.7	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
865	41	落合橋3	市道足助御蔵渡合線	御蔵町	1972	54	9.4	3.8	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
866	41	渡合橋	市道足助御蔵渡合線	東渡合町	2002	24	20.0	7.7	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
867	42	沢ノ堂橋	市道足助沢ノ堂上小田線	沢ノ堂町	不明	不明	7.0	4.0	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
868	42	下田橋	市道足助千田柿山線	千田町	1978	48	10.6	5.2	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
869	42	百々橋	市道足助上八木金蔵連線	上八木町	1992	34	11.6	6.2	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
870	42	上切橋	市道足助露山上切東田線	露山町	不明	不明	3.2	3.9	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
871	42	中学橋	市道足助大蔵中央線	大蔵町	1967	59	4.5	3.6	RC橋	2022	Ⅲ				○					○				○												根固め	611	2025.02	Ⅰ
872	42	森下橋3	市道足助大蔵中央線	大蔵町	1981	45	6.2	3.6	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
873	42	大蔵橋	市道足助大蔵中央線	大蔵町	1998	28	12.4	4.7	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
874	41	大正橋3	市道足助親王町室口線	足助町	1975	51	40.8	6.3	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
875	42	西樫尾橋	市道足助西樫尾中島線	西樫尾町	不明	不明	4.3	4.7	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
876	42	広見橋1	市道足助西樫尾中島線	西樫尾町	不明	不明	4.6	4.0	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
877	42	切山橋	市道足助切山西樫尾線	上切山町	1971	55	3.9	4.6	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
878	41	日向橋	市道足助渡合日向東線	東渡合町	1971	55	21.8	5.1	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
879	41	八万橋	市道足助今朝平中央線	足助町	1978	48	28.7	6.0	鋼橋	2022	Ⅲ				○					○				●		○										伸縮装置止水工	24,784		
880	41	明摺橋	市道足助月原明摺川線	月原町	1961	65	19.4	2.6	鋼橋	2022	Ⅲ				○					○				●		○										伸縮装置取替	12,620		
881	42	餅田橋	市道足助沢ノ入線	大多賀町	不明	不明	6.9	4.0	RC橋	2022	Ⅲ				○					○				○												根固め	446	2024.12	Ⅰ
882	41	池島橋	市道足助御蔵小町線	御蔵町	1978	48	20.5	3.6	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
883	42	向田平橋	市道足助御蔵小町線	御蔵町	1984	42	6.0	4.6	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
884	41	界橋	市道足助御蔵小町線	御蔵町	1976	50	23.5	4.8	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
885	41	坂屋橋	市道足助御蔵小町線	小町	1968	58	16.5	3.1	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
886	2	川上橋1	市道足助加茂広域線	川面町	1994	32	35.0	8.2	鋼橋	2022	Ⅰ				○					○																	
887	41	草沢橋	市道足助川面上切線	川面町	1975	51	9.7	3.8	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																	
888	42	白倉橋	市道足助国谷平折線	国谷町	1997	29	14.0	6.8	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
889	41	神田橋2	市道足助大蔵西樫尾線	西樫尾町	1983	43	15.7	6.2	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
890	2	草木野橋	市道足助加茂広域線	東大見町	1997	29	10.0	10.4	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
891	2	宮古屋橋	市道足助加茂広域線	東大見町	1997	29	11.5	9.8	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
892	2	奥山橋	市道足助加茂広域線	怒田沢町	1997	29	5.6	19.5	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
893	2	大分橋	市道足助加茂広域線	東大見町	1989	37	21.5	9.3	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
894	2	上八木橋	市道足助加茂広域線	千田町	1960	66	4.8	17.6	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																橋面防水	376	2023.03	Ⅰ
895	41	庄平橋歩道橋	市道足助小原田振線	竜林町	2007	19	15.7	3.8	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
896	41	足助橋	市道足助旧東大沼足助線	足助町	1969	57	24.4	8.7	鋼橋	2022	Ⅲ				○					○				○												当て板補修	1,201	2024.12	Ⅱ
897	41	澤ノ堂新橋	市道足助旧足助下山1号線	沢ノ堂町	1998	28	18.3	8.2	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
898	41	矢元橋	市道足助旧坂上田振1号線	栃本町	1965	61	10.1	6.6	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																	
899	2	竜林桟橋	市道足助小原田振線	竜林町	2015	11	10.6	4.1	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																	
900	42	城2号橋	市道足助井ノ口中央線	井ノ口町田面	不明	不明	5.8	4.2	RC橋	2024	Ⅰ	○					○					○																	

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画												修繕計画												修繕記録			
												2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
901	2	大橋3	市道稲武線	稲武町タヒラ	1924	102	28.3	6.1	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																断面修復	34,948	2023.06	Ⅰ
902	41	大橋(歩道橋)	市道稲武線	稲武町タヒラ	1972	54	28.3	2.6	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																			
903	2	日吉橋	市道稲武線	武節町	1965	61	2.3	7.7	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																			
904	2	森下橋4	市道稲武線	御所貝津町	1975	51	3.3	9.2	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																			
905	2	真弓橋2	市道稲武線	御所貝津町	1959	67	25.0	6.6	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																断面修復	41,141	2023.06	Ⅰ
906	41	六郎木橋	市道稲武六郎木線	稲武町	2006	20	32.4	6.2	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																			
907	42	吉六橋	市道稲武横川線	稲武町	1974	52	12.6	4.5	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																			
908	42	カイヨケ橋	市道稲武横川線	稲武町	1974	52	12.6	4.2	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																			
909	41	向橋2	市道稲武向線	稲武町	不明	不明	10.6	2.4	鋼橋	2022	Ⅲ				○					○				○												ひび割れ補修	445	2024.11	Ⅱ
910	41	榎橋	市道稲武中田本線	稲武町	不明	不明	19.6	4.2	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																			
911	42	山寺橋	市道稲武山寺線	稲武町	不明	不明	4.6	5.0	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																			
912	42	井山橋1	市道稲武井山副線	稲武町	不明	不明	10.5	4.4	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																			
913	41	下中当橋	市道稲武川西線	稲武町	1984	42	38.0	5.2	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																			
914	42	イナバ橋	市道稲武川西線	中当町	1972	54	7.3	4.5	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																			
915	41	下貝津橋	市道稲武林貝津線	中当町	1985	41	37.7	5.2	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																			
916	41	桜橋2	市道稲武古畑線	中当町	1986	40	35.3	5.2	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																			
917	42	スズ原橋	市道稲武古畑線	中当町	不明	不明	2.8	3.8	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																			
918	41	宮下橋8	市道稲武宮下線	中当町	1984	42	33.4	5.2	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																			
919	42	オホバタ橋	市道稲武森下線	夏焼町	1985	41	4.9	11.5	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																			
920	42	上平橋	市道稲武越田和線	野入町	不明	不明	8.0	3.9	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																			
921	41	井ノ入橋	市道稲武井ノ入線	野入町	1977	49	16.6	4.9	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																			
922	42	小沢橋	市道稲武小沢線	野入町	不明	不明	5.8	4.8	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																			
923	42	辻谷橋	市道稲武丸根線	野入町	不明	不明	7.0	5.2	RC橋	2022	Ⅲ				○					○				○												根固め	1,059	2024.11	Ⅱ
924	42	木地山橋	市道稲武木地山線	野入町	1974	52	10.5	4.6	PC橋	2022	Ⅱ				○					○																			
925	41	一の瀬橋2	市道稲武一ノ瀬線	大野瀬町	1965	61	15.6	9.0	鋼橋	2022	Ⅱ				○					○																			
926	42	一の瀬第2橋	市道稲武一ノ瀬線	大野瀬町	不明	不明	2.0	8.6	RC橋	2022	Ⅱ				○					○																			
927	41	前橋2	市道稲武前橋線	大野瀬町日カゲ	1919	107	16.7	4.0	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
928	42	柏洞橋	市道稲武柏洞線	大野瀬町	不明	不明	5.4	4.8	RC橋	2022	Ⅰ				○					○																			
929	41	こばしば橋	市道稲武墓地第一線	大野瀬町	1981	45	19.1	4.2	鋼橋	2022	Ⅰ				○					○																			
930	42	アラヤ橋	市道稲武美濃田延長線	大野瀬町ヤシキ廻り	不明	不明	4.0	1.7	その他	2021	Ⅱ			○					○																			
931	42	シモ大桑橋	市道稲武シモ大桑線	大野瀬町シモ大桑	不明	不明	7.8	5.0	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
932	42	下手橋	市道稲武イシカメ線	大野瀬町シンデン	不明	不明	8.4	4.9	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
933	42	タカネ橋	市道稲武タカ子線	大野瀬町イタサワグチ	不明	不明	6.4	4.7	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
934	1	河上瀬橋	市道稲武カセウセ線	大野町カセウセ	1959	67	35.1	4.0	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																		断面修復(経過観察)	59,575		
935	42	峯山第7号橋	市道稲武峯山支線	押山町西峰山	不明	不明	3.5	4.7	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
936	42	上平第1号橋	市道稲武上平線	押山町上平	不明	不明	3.5	12.3	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
937	42	上平第2号橋	市道稲武上平線	押山町奥畑	不明	不明	7.1	4.4	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
938	42	川入橋	市道稲武川入線	押山町上川入	不明	不明	4.1	3.2	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
939	41	中島橋2	市道稲武武節中島線	武節町古町屋	1981	45	24.9	4.7	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																			
940	41	神田橋3	市道稲武神田線	武節町ソト田	1959	67	23.7	4.9	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
941	41	宮前橋9	市道稲武神田線	武節町神田	1980	46	25.7	5.0	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																			
942	42	上須形橋	市道稲武上須形線	桑原町上須形	不明	不明	5.7	4.8	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
943	42	中須形橋	市道稲武上須形線	御所貝津町ワラビ平	不明	不明	5.1	4.8	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
944	41	森前橋2	市道稲武森前線	桑原町鐘鋳場	1935	91	18.3	4.3	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
945	41	明月橋	市道稲武明月橋線	桑原町鐘鋳場	1976	50	23.3	3.4	鋼橋	2021	Ⅰ			○					○																			
946	41	桑原橋2	市道稲武桑原本郷線	稲武町下タヒラ	1962	64	28.3	4.3	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
947	41	堂貝戸橋	市道稲武桑原本郷線	御所貝津町堂貝戸	1972	54	17.6	4.8	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
948	41	新黄金橋	市道稲武笹平川手線	桑原町鐘鋳場	1977	49	23.0	4.7	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																			
949	42	笹平橋	市道稲武笹平川手線	御所貝津町向田	1961	65	14.7	6.4	RC橋	2021	Ⅲ			○					○																		塗替塗装	472	2024.03	Ⅱ
950	42	妻ノ神橋	市道稲武笹平川手線	御所貝津町妻ノ神	1959	67	5.8	6.0	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画												修繕計画												修繕記録			
												2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
951	42	矢竹橋	市道稲武矢竹線	御所貝津町矢竹	1977	49	3.9	4.9	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
952	42	立藤橋	市道稲武立藤線	御所貝津町入山	1977	49	6.0	3.6	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
953	42	マノ橋	市道稲武マノ線	御所貝津町マノ	不明	不明	7.4	4.8	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
954	41	萩平橋	市道稲武萩平線	黒田町萩平	1980	46	21.2	5.2	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
955	41	ウルシゼ橋	市道稲武ウルシゼ橋線	川手町ウルシゼ	1918	108	27.5	3.4	RC橋	2021	Ⅳ			○					○								△									撤去			
956	42	ミヅフ橋	市道稲武ミヅフ線	川手町ミヅフ	不明	不明	3.8	3.5	RC橋	2021	Ⅲ			○					○																	橋台補修	1,943	2024.03	Ⅰ
957	42	寺下橋	市道稲武黒田東線	黒田町西畑	1976	50	3.3	5.8	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
958	42	神明橋5	市道稲武黒田東線	黒田町立小路	1976	50	4.5	3.6	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
959	42	寺洞橋	市道稲武寺洞線	黒田町古屋貝戸	不明	不明	2.9	11.2	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
960	42	古屋貝戸橋	市道稲武古屋貝戸線	黒田町古屋貝戸	不明	不明	3.6	3.6	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
961	42	下一色橋	市道稲武一色線	黒田町西畑	不明	不明	6.8	3.8	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
962	42	黒田中橋	市道稲武黒田中線	黒田町立小路	不明	不明	2.8	5.6	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
963	2	一色橋	市道稲武段戸線	黒田町仲田	1962	64	9.0	4.3	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
964	42	西小川橋	市道稲武段戸線	黒田町西小川	不明	不明	4.6	4.6	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
965	42	灰焼バ橋	市道稲武沖ノ平線	黒田町笹形	不明	不明	10.1	5.5	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
966	42	小又橋	市道稲武沖ノ平線	黒田町大平	不明	不明	7.4	5.5	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
967	42	上ケ平橋	市道稲武黒田西線	黒田町上ケ平	不明	不明	9.0	5.4	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
968	42	太田橋	市道稲武太田線	黒田町豊ケ口	不明	不明	6.8	3.8	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
969	42	一ノ渡瀬橋	市道稲武一ノ渡瀬線	黒田町上ケ平	不明	不明	6.5	5.6	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
970	42	北水別橋	市道稲武北水別線	黒田町北水別	不明	不明	4.2	4.3	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
971	41	仲平橋	市道稲武大多賀線	小田木町石坂	1972	54	22.1	6.3	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
972	42	洞橋1	市道稲武小田木洞線	小田木町ミタ洞	1975	51	13.5	4.5	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
973	41	道バタ橋	市道稲武道バタ線	小田木町ウレミチ	1973	53	20.4	4.8	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																			
974	41	オウジナ橋	市道稲武オウジナ線	小田木町ミタ洞	不明	不明	13.0	3.0	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																			
975	42	井戸川橋	市道稲武本郷旧線	小田木町五升蒔	1968	58	4.4	3.3	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
976	41	小田木橋	市道稲武本郷旧線	小田木町井戸川	1985	41	13.4	5.2	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																			
977	42	ホーノ入橋	市道稲武ホーノ入線	小田木町イナバ	不明	不明	3.0	2.2	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
978	42	清水畑橋	市道稲武清水畑線	小田木町清水畑	1980	46	3.0	8.1	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
979	42	西田橋	市道稲武西田線	小田木町オカタ	不明	不明	2.9	4.1	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
980	41	神前橋2	市道稲武宮前線	小田木町西田	1972	54	17.1	4.7	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																			
981	41	シッタキ橋	市道稲武シッタキ線	小田木町西田	1977	49	20.6	4.8	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																			
982	41	都界橋2	市道稲武都界線	小田木町本洞	1917	109	24.9	4.1	RC橋	2021	Ⅳ			○					○									△								撤去			
983	42	富永橋	市道稲武富永線	富永町所畑	不明	不明	3.6	5.5	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
984	41	道上橋	市道稲武黒田道上線	黒田町道上	不明	不明	2.7	3.0	鋼橋	2021	Ⅰ			○					○																			
985	42	庄乃入橋	市道稲武シロノ上線	川手町ツキノキ	1997	29	6.3	5.2	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
986	41	大野瀬橋	市道稲武上郷線	大野瀬町ミミスリ山	1960	66	52.5	6.8	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																			
987	41	大桑橋1号	市道稲武池ヶ平線	大野瀬町タカ子	1973	53	30.9	5.8	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																			
988	41	大桑橋2号	市道稲武池ヶ平線	大野瀬町イタサワグチ	1976	50	15.1	5.7	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																			
989	41	大桑橋3号	市道稲武池ヶ平線	大野瀬町池ケ平	1975	51	12.0	5.7	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																			
990	42	河上瀬中橋	市道稲武カセウセ線	大野瀬町カセウセ	不明	不明	6.8	6.2	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
991	42	河上瀬上橋	市道稲武カセウセ線	大野瀬町カセウセ	不明	不明	7.8	3.8	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
992	42	中村橋	市道稲武福祉センター線	桑原町中村	2004	22	8.1	6.8	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
993	41	ホラ橋	市道稲武梨野大桑線	大野瀬町ヤマナカ	不明	不明	9.0	4.7	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																			
994	42	北一ノセ橋	市道稲武梨野大桑線	大野瀬町南一ノセ	不明	不明	8.5	4.7	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
995	42	マセド橋	市道稲武梨野大桑線	大野瀬町アオキタイラ	不明	不明	8.5	4.8	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
996	41	井戸川2号橋	市道稲武シモヤ線	小田木町井戸川	不明	不明	3.8	4.4	鋼橋	2021	Ⅰ			○					○																			
997	41	武節町橋	市道稲武黒渕針原線	武節町神田	2008	18	28.6	8.5	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																			
998	42	萬治澤橋	市道稲武旧257号線	川手町マンジサワ	1980	46	5.1	7.3	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																			
999	41	漆瀬橋	市道稲武旧257号線	川手町ウルシゼ	1969	57	81.6	8.8	鋼橋	2021	Ⅲ			○					○						○											省座モルタル打替	4,243	2026.02	Ⅱ
1000	42	糀屋橋	市道稲武峯山線	押山町的場	2009	17	12.2	5.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																			

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画											修繕計画											修繕記録			
												2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
1001	41	十六屋橋	市道稲武大多賀2号線	小田木町下貝戸	2001	25	30.9	8.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1002	42	峯山第8号橋	市道稲武奥畑線	押山町的場	1986	40	3.4	8.9	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1003	41	上の川橋	市道稲武旧月瀬上矢作1号線	大野瀬町アオキタイラ	1970	56	8.5	4.5	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1004	42	針原橋	市道稲武武節町裏線	武節町針原	2005	21	8.0	10.4	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1005	2	城山橋	市道稲武線	武節町下ハリ原	2006	20	8.0	5.3	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1006	2	釜場橋	市道小原北篠平多治見線	大平町	1974	52	14.1	7.3	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1007	2	市ノ瀬橋	市道小原北篠平多治見線	大平町	1996	30	20.8	6.2	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																	ひび割れ補修	3,059	2023.06	Ⅰ
1008	2	宮沢橋	市道小原北篠平多治見線	大平町	1975	51	7.2	5.8	PC橋	2021	Ⅱ			○					○						○											ひび割れ補修	5,704		
1009	42	広畑橋	市道小原北篠平大平線	北篠平町	1977	49	4.9	4.1	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1010	42	寺平橋	市道小原北篠平大平線	寺平町	1974	52	10.2	8.0	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1011	42	神田橋4	市道小原北篠平大平線	寺平町	1975	51	2.3	5.8	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1012	41	広見橋2	市道小原上仁木田代線	上仁木町	1974	52	15.3	2.6	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1013	2	千洗橋	市道小原喜佐平瑞浪線	千洗町	1975	51	20.1	6.0	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○						○											ひび割れ補修	8,588		
1014	2	央橋	市道小原喜佐平瑞浪線	千洗町	1975	51	26.4	6.0	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○										○							当て板補強	12,513		
1015	2	国平橋	市道小原喜佐平瑞浪線	千洗町	1974	52	6.8	13.2	RC橋	2021	Ⅱ			○					○										○							断面修復	8,687		
1016	2	雑敷橋	市道小原喜佐平瑞浪線	雑敷町	1974	52	16.5	6.0	PC橋	2021	Ⅱ			○					○										○							伸縮装置補修	12,472		
1017	41	下仁木橋	市道小原下仁木線	下仁木町	1975	51	24.5	3.5	鋼橋	2025	Ⅱ		○					○					○															
1018	2	李橋	市道小原大草足助線	李町	1975	51	6.3	6.9	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1019	2	砂百橋	市道小原大草足助線	李町	1975	51	13.9	5.8	鋼橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1020	2	百月橋	市道小原大草足助線	川下町	1990	36	5.6	9.7	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1021	2	砂田橋	市道小原李川下線	李町	1992	34	12.5	6.2	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1022	41	葭磨橋	市道小原李川下線	川下町	1992	34	25.6	6.2	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1023	2	永太郎橋	市道小原永太郎岩下線	永太郎町	1992	34	25.3	9.7	鋼橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1024	42	羽根橋2	市道小原遊屋足助線	永太郎町	1972	54	5.1	5.7	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1025	41	陣出橋	市道小原遊屋足助線	永太郎町	1974	52	24.9	4.3	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1026	41	ヲミノゴ橋	市道小原西丹波三濃線	西丹波町	1974	52	7.3	3.3	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1027	42	荷掛橋	市道小原荷掛線	荷掛町	1975	51	7.6	4.3	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1028	42	市ヶ平橋	市道小原千洗荷掛線	荷掛町	1975	51	5.8	3.3	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1029	2	苅萱橋	市道小原永太郎岩下線	苅萱町	1975	51	4.8	4.4	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1030	2	上水口橋	市道小原上仁木田代線	小原田代町	1975	51	6.9	7.7	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1031	42	入橋1	市道小原日面簗平線	簗平町	1974	52	3.1	3.5	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1032	41	外目橋	市道小原日面簗平線	簗平町	1974	52	12.1	3.8	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1033	41	西橋	市道小原簗平川下線	川下町	1991	35	27.7	6.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1034	42	下坂橋	市道小原前洞北線	小原北町	1975	51	5.9	3.8	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1035	41	岩倉橋	市道小原岩倉橋線	簗平町	1969	57	74.0	5.7	鋼橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1036	42	赤羽根橋	市道小原乙ヶ林寺平線	己ヶ林町	1975	51	8.5	4.1	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1037	42	川流橋	市道小原大洞田代線	大洞町	1975	51	9.6	7.9	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1038	42	大保田橋	市道小原大洞田代線	小原田代町	1975	51	13.9	7.9	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1039	41	宮前橋10	市道小原下仁木沢田線	下仁木町	1975	51	19.1	5.4	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1040	2	鳥ノ首橋	市道小原北篠平多治見線	大平町	2005	21	3.0	6.3	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																	ひび割れ補修	359	2024.03	Ⅰ
1041	42	下井桁橋	市道小原北篠平大平線	北篠平町	不明	不明	3.4	11.2	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1042	2	間ヶ入橋	市道小原喜佐平瑞浪線	喜佐平町	2005	21	5.7	7.9	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																	橋面防水	2,173	2024.03	Ⅰ
1043	42	南神田橋	市道小原西細田川下線	西細田町	不明	不明	3.1	7.0	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1044	42	中平橋	市道小原岩下西丹波線	西丹波町	不明	不明	3.6	5.6	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1045	42	大麦田橋	市道小原川見小線	川見町	不明	不明	3.1	8.0	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1046	42	見世多橋	市道小原川見小線	川見町	不明	不明	3.4	8.6	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1047	2	宮前橋11	市道小原北篠平多治見線	宮ノ前	1988	38	14.1	6.2	鋼橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1048	42	大滝橋	市道小原簗平樽俣線	平畑町	不明	不明	8.6	6.5	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1049	42	青木橋	市道小原市場李線	李町	2002	24	7.5	7.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1050	42	大ヶ蔵連橋	市道小原大ヶ蔵連線	大ヶ蔵連町	不明	不明	5.7	4.0	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画											修繕計画											修繕記録			
												2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
1051	41	雑敷橋歩道橋	市道小原喜佐平瑞浪線	雑敷町	不明	不明	16.9	2.8	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1052	42	下梨野橋	市道下山大下りトチガタ線	梨野町	1969	57	6.0	3.4	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1053	42	高野橋	市道下山野原梨野線	高野町	1981	45	6.9	5.6	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1054	42	朝布手橋	市道下山鍛治造西ノ沢線	阿蔵町	1962	64	3.3	2.8	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1055	42	小川橋	市道下山仏供田2号線	阿蔵町	1965	61	6.3	11.8	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1056	2	方形橋	市道下山吉平宇連野線	宇連野町	1993	33	12.0	8.8	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1057	42	嬉野橋	市道下山吉平宇連野線	宇連野町	1968	58	9.0	5.3	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1058	42	三ツ石橋	市道下山大林立岩線	東大林町	1971	55	4.5	5.3	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1059	42	大野橋2	市道下山大林立岩線	東大林町	1971	55	6.4	4.6	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1060	42	西洞橋	市道下山クロクゴ西洞線	東大林町	不明	不明	4.7	7.1	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1061	41	別当橋	市道下山竹ノ内別当線	大桑町	1982	44	21.0	5.2	鋼橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1062	41	西山橋3	市道下山田平沢平瀬線	立岩町	1960	66	8.6	3.3	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1063	41	上外山橋	市道下山田平沢平瀬線	田平沢町	1960	66	8.4	4.0	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1064	41	下外山橋	市道下山田平沢平瀬線	立岩町	1977	49	11.3	4.1	鋼橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1065	41	石橋2号橋	市道下山田平沢平瀬線	田平沢町	1977	49	3.1	3.0	鋼橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1066	41	石橋1号橋	市道下山田平沢平瀬線	田平沢町	1977	49	3.0	3.0	鋼橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1067	41	恵帽子橋	市道下山二タ瀬草木線	羽布町	1962	64	30.2	4.0	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1068	42	森下橋5	市道下山大桑羽布線	大桑町	1961	65	14.7	4.4	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1069	42	下ノ宮橋	市道下山下ノ宮仲ノ切線	羽布町	1981	45	2.2	6.1	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1070	41	開拓橋	市道下山尾関別当線	羽布町	1960	66	33.0	4.3	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1071	41	大桑橋	市道下山竹之鼻石合場線	大桑町	1960	66	15.0	4.2	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1072	41	新井橋	市道下山神殿大桑線	神殿町	1970	56	11.0	4.8	鋼橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1073	42	小松野橋	市道下山東大沼小松野線	小松野町	不明	不明	2.5	3.5	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1074	42	石神橋	市道下山石神右ェ門西線	大沼町	1957	69	2.5	9.0	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1075	41	上嶋川原橋	市道下山平瀬東大沼線	大沼町	1979	47	7.0	3.8	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1076	41	下嶋川原橋	市道下山平瀬東大沼線	大沼町	1979	47	6.8	3.6	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1077	41	右ェ門殿東橋	市道下山平瀬東大沼線	大沼町	1979	47	7.8	4.6	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1078	41	右ェ門殿橋	市道下山中切山下奥山線	大沼町	不明	不明	7.0	3.5	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1079	42	鳥屋橋	市道下山大官屋敷石坂線	大沼町	不明	不明	3.3	3.7	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1080	42	上鳥屋橋	市道下山越田和鳥屋線	大沼町	1967	59	6.7	5.2	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1081	42	田折橋	市道下山大官屋敷新井前西線	大沼町	1966	60	7.0	5.2	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1082	42	入橋2	市道下山大官屋敷新井前西線	下山田代町	1962	64	12.6	4.6	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1083	42	郷中橋	市道下山ウツキフ子切山線	花沢町	1967	59	10.9	6.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1084	42	宮橋	市道下山ウツキフ子切山線	花沢町	1965	61	6.0	5.2	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1085	41	松本橋	市道下山松本桜平線	花沢町	不明	不明	8.5	3.4	鋼橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1086	41	青沢橋	市道下山川通青沢線	下山田代町	1980	46	15.7	5.0	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1087	41	日影橋2	市道下山川通青沢線	花沢町	1960	66	15.0	4.5	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1088	41	花山橋	市道下山広見薮田線	花沢町	1972	54	16.2	4.8	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1089	42	東屋敷橋	市道下山向田仏供線	無木町	不明	不明	2.0	16.6	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1090	42	楢沢橋	市道下山向田仏供線	無木町	不明	不明	6.4	4.6	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1091	42	佛供橋	市道下山向田仏供線	無木町	不明	不明	5.6	4.6	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1092	42	井山橋2	市道下山田面日焼線	無木町	不明	不明	2.2	7.1	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1093	42	峯前橋	市道下山新井前西峯前線	下山田代町	1966	60	12.0	3.8	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1094	42	折地橋	市道下山長部樋田線	大沼町	1965	61	5.5	4.6	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1095	42	狐神橋	市道下山番場竹之鼻線	神殿町	不明	不明	3.0	6.1	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1096	42	千歳橋	市道下山曽里西街道線	阿蔵町	1960	66	9.5	6.3	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1097	42	乗越橋	市道下山大官屋敷松本線	大沼町	1990	36	2.8	23.8	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1098	42	西ヶ洞橋	市道下山吉平宇連野線	宇連野町	1993	33	8.1	6.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1099	2	形平橋	市道下山野原宇連野線	野原町	1993	33	27.0	9.7	鋼橋	2023	Ⅰ					○					○																	
1100	42	井ノ口橋2	市道下山野原宇連野線	野原町	1994	32	7.0	5.3	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画										修繕計画										修繕記録			
												2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
1101	2	柳戸橋	市道下山吉平宇連野線	宇連野柳戸	1995	31	11.2	8.2	PC橋	2021	Ⅱ			○					○								○								伸縮装置取替	8,130		
1102	41	坂下橋	市道下山保戸嶋猫取線	阿蔵町	不明	不明	8.5	4.6	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1103	2	明外橋	市道下山宇連野阿蔵線	阿蔵町	1993	33	22.0	6.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1104	2	立岩大橋	市道下山神殿立岩線	立岩町	1991	35	100.1	9.3	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																	伸縮装置補修	41,760	2024.03	Ⅰ
1105	41	弥生橋2	市道下山野原羽布1号線	羽布町	2006	20	33.5	10.3	鋼橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1106	42	宮前橋12	市道下山宇連野阿蔵線	阿蔵町	2006	20	9.3	6.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1107	42	音之坂口橋	市道下山黒坂和合線	和合町	1988	38	9.7	7.7	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1108	42	和倉橋	市道下山長部和倉線	大沼町	1966	60	7.5	4.1	PC橋	2023	Ⅱ					○					○																
1109	41	花澤小橋	市道下山旧国道301号側道線	花沢町	2013	13	23.6	10.0	鋼橋	2023	Ⅰ					○					○																
1110	42	半ノ木橋	市道下山寺田半ノ木線	東大林町	不明	不明	2.8	3.4	RC橋	2023	Ⅰ					○					○																
1111	3	後山下切橋	市道下山白土上弓沢線	下山田代町	2015	11	63.5	11.3	鋼橋	2023	Ⅰ					○					○																
1112	42	郡界橋3	市道下山旧東大見岡崎線	大沼町	1928	98	9.2	6.0	RC橋	2023	Ⅲ					○					○			●		○									橋面防水	19,657		
1113	42	神畑橋	市道下山旧東大見岡崎線	下山田代町	不明	不明	3.2	5.6	RC橋	2023	Ⅱ					○					○																
1114	3	蕪木跨道橋	市道下山下坂佐後横手線	下山田代町上道山	2020	6	30.6	11.4	PC橋	2022	Ⅰ				○					○																
1115	42	新椿沢橋	市道下山向田仏供線	蕪木町椿沢	2019	7	6.4	12.7	PC橋	2023	Ⅰ					○					○																
1116	2	城ヶ根橋	市道藤岡御作御船線	御作町	2001	25	41.5	11.8	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
1117	2	長根橋3	市道藤岡御作御船線	西中山町	1978	48	10.1	10.4	PC橋	2021	Ⅱ			○					○										○							断面修復	11,311		
1118	42	椋木橋	市道藤岡西中山加納線	西中山町	1970	56	9.4	5.9	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
1119	42	又吉橋	市道藤岡西中山加納線	西中山町	1976	50	3.1	6.1	PC橋	2025	Ⅱ		○					○					○														
1120	42	荒田橋	市道藤岡加茂ヶ丘線	木瀬町	1971	55	4.9	15.8	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1121	42	深見仲橋	市道藤岡深見仲線	深見町	1980	46	6.3	5.8	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1122	42	深見神橋	市道藤岡深見仲線	深見町	1980	46	4.6	5.8	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1123	42	荒子橋	市道藤岡山ノ田荒子線	西中山町	1975	51	14.6	6.7	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○														
1124	2	深田橋	市道藤岡深見田茂平線	深見町	1986	40	26.1	13.3	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○														
1125	2	飯野新橋	市道藤岡田中二反田線	藤岡飯野町	1997	29	16.0	6.9	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1126	1	榎前跨道橋	市道藤岡西中山藤営線	西中山町榎前	1970	56	15.0	4.9	RC橋	2024	Ⅱ	○					○						○			○									断面修復	2,121		
1127	1	榎前跨道橋(歩道橋)	市道藤岡西中山藤営線	西中山町榎前	1998	28	20.4	2.0	鋼橋	2024	Ⅰ	○					○						○														
1128	42	北橋	市道藤岡北戸越線	西市野々町	1964	62	2.5	8.0	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1129	42	外越橋	市道藤岡北戸越線	西市野々町	1964	62	6.5	8.4	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1130	42	北戸橋	市道藤岡北戸越線	西市野々町	1971	55	6.7	12.5	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1131	41	川上橋2	市道藤岡上川口上仁木線	上川口町	1973	53	16.2	5.3	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1132	42	白川新橋	市道藤岡上白川三箇線	白川町	1986	40	12.8	9.5	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1133	42	石田橋	市道藤岡上白川三箇線	三箇町	1985	41	9.9	8.2	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1134	42	三ノ宮橋	市道藤岡下白川三箇線	白川町	不明	不明	11.8	5.2	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1135	42	白貝渡橋	市道藤岡木瀬瀬戸線	木瀬町	1974	52	14.3	5.1	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1136	42	韮川1号橋	市道藤岡木瀬瀬戸線	木瀬町	1974	52	2.4	6.6	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1137	42	韮川2号橋	市道藤岡木瀬瀬戸線	木瀬町	1974	52	2.4	6.5	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1138	41	昭和橋	市道藤岡飯野広瀬線	藤岡飯野町	1975	51	49.3	9.4	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1139	2	小右衛門橋	市道藤岡飯野広瀬線	藤岡飯野町	2004	22	26.5	16.4	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1140	42	長根橋4	市道藤岡深見御内平線	深見町	1963	63	6.9	5.5	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1141	41	藤見橋	市道藤岡深見御内平線	深見町	1974	52	24.5	5.2	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1142	42	川平橋	市道藤岡白川木瀬線	白川町川平	1974	52	2.4	5.0	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1143	42	白貝渡1号橋	市道藤岡白川木瀬線	木瀬町	1974	52	5.0	3.5	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1144	42	谷洞橋	市道藤岡大岩柿野線	大岩町	1974	52	2.3	6.5	その他	2021	Ⅱ			○					○																		
1145	42	上橋	市道藤岡角田柿坪線	三箇町	不明	不明	12.0	3.8	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1146	41	角田橋	市道藤岡柿坪戸投線	三箇町	1985	41	9.8	5.3	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1147	41	川田橋2	市道藤岡川田仲畑線	三箇町	1970	56	9.0	4.2	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																		
1148	42	広見橋3	市道藤岡川田仲畑線	三箇町	1974	52	10.0	3.1	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1149	42	折平橋	市道藤岡折平東線	折平町	2004	22	11.9	5.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																		
1150	42	追分橋	市道藤岡折平西屋敷線	折平町	2016	10	10.0	5.2	RC橋	2023	Ⅱ					○					○																

1　橋りょう年次計画（2026.10.30時点）

番号	管理区分	橋りょう名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	橋りょうの種類	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画										修繕計画										修繕記録			
												2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	主な修繕内容	修繕費用(千円)	再判定実施年月	再判定区分
1151	42	石飛橋	市道藤岡石飛川添線	石飛町	1995	31	12.6	5.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																
1152	42	迫橋	市道藤岡迫深見線	迫町	不明	不明	11.9	4.7	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																
1153	42	戸尻橋	市道藤岡迫戸尻線	迫町	2004	22	11.6	8.7	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																
1154	42	上寄橋	市道藤岡上中山猿投線	西中山町	1974	52	6.5	4.3	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○												
1155	42	中橋4	市道藤岡西中山猿投線	西中山町	1973	53	10.1	4.2	PC橋	2025	Ⅰ		○					○					○												
1156	42	池田橋2	市道藤岡五釜線	藤岡飯野町	1975	51	13.5	4.8	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																
1157	42	田ノ平橋	市道藤岡辻戸田ノ平線	藤岡飯野町	1972	54	4.4	3.5	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																
1158	41	一平橋	市道藤岡高曽万作線	木瀬町	1974	52	29.2	8.8	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																
1159	42	竹下橋	市道藤岡高曽万作線	木瀬町	1973	53	4.0	3.5	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																
1160	42	高曽橋	市道藤岡高曽万作線	木瀬町	1973	53	6.8	4.5	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																
1161	41	水口橋	市道藤岡日影山線	御作町	1974	52	26.8	8.0	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																
1162	42	清水橋3	市道藤岡辻貝戸大池線	西中山町	1968	58	5.6	4.5	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○												
1163	42	向陽橋	市道藤岡折平中線	折平町	1960	66	3.1	5.0	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																
1164	42	北曽木橋	市道藤岡北曽木線	北木曽町	1971	55	5.9	4.5	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																
1165	42	大畑橋	市道藤岡上渡合川添線	上渡合町	1996	30	13.6	5.0	PC橋	2021	Ⅱ			○					○																
1166	41	前戸橋	市道藤岡木瀬川添線	木瀬町	1974	52	27.7	5.0	鋼橋	2021	Ⅱ			○					○																
1167	42	平畑橋	市道藤岡飯野鍛冶屋下線	藤岡飯野町	不明	不明	6.3	3.7	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																
1168	42	上渡合町萩平橋	市道藤岡上渡合萩平団地6号線	上渡合町	不明	不明	7.7	7.2	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																
1169	42	洞橋2	市道藤岡洞線	白川町	1986	40	12.3	6.6	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																
1170	42	林越橋	市道藤岡洞線	白川町	1970	56	6.1	9.1	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																
1171	41	洞山橋	市道藤岡洞線	白川町	1997	29	16.2	4.0	RC橋	2021	Ⅰ			○					○																
1172	41	右馬橋	市道藤岡飯野駄知線	藤岡飯野町	1967	59	17.0	5.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																
1173	42	石ノ堂橋	市道藤岡石ノ堂団地線	上渡合町	不明	不明	13.0	6.1	RC橋	2021	Ⅱ			○					○																
1174	42	境橋2	市道藤岡石飛飯野境・洞口団地線	石飛町	1987	39	13.4	7.2	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																
1175	1	開拓跨道橋	市道藤岡牛田又吉洞線	西中山町又吉洞	2000	26	22.8	7.0	PC橋	2024	Ⅰ	○					○					○													
1176	42	三田橋2	市道藤岡又吉洞蔵屋敷線	西中山町	1979	47	13.5	6.7	PC橋	2025	Ⅱ		○					○					○												
1177	3	蔵屋敷橋	市道藤岡又吉洞蔵屋敷線	西中山町	不明	不明	6.8	8.0	RC橋	2025	Ⅱ		○					○					○			○								断面修復	582		
1178	42	新萩平橋	市道藤岡旧上渡合土岐線	上渡合町	不明	不明	4.7	4.6	PC橋	2021	Ⅰ			○					○																
1179	41	飯野新橋歩道橋	市道藤岡田中二反田線	藤岡飯野町田中	2022	4	18.4	2.8	PC橋	2023	Ⅰ					○				○															
1180	2	長興寺橋(R)	市道高橋細谷線	長興寺8丁目	2020	6	20.0	12.8	PC橋	2025	Ⅰ		初回					○					○												
1181	42	御立町9丁目2号橋	市道御立野見線	御立町9丁目	2024	2	3.4	11.7	RC橋					初回					○																
1182	41	大給城連絡橋	市道大内1号線	大内町庄屋敷	2024	2	20.9	7.7	PC橋					初回					○																
1183	2	野見町4丁目2号橋	市道高橋細谷線	野見町4丁目	2024	2	10.7	12.4	RC橋					初回					○																
1184	42	小渡町宮前2号橋	市道旭寺山線	小渡町宮前	不明	不明	8.4	3.9	RC橋					初回					○																
1185	42	柚ノ木橋	市道大津椿木線	豊松町柚ノ木	不明	不明	9.0	4.2	RC橋					初回					○																
1186	1	ペデストリアンデッキ(Dデッキ)	市道豊田市駅歩行者道線	西町	2025	1			鋼橋						初回					○															
1187	1	御船跨道橋	市道勘八峡1号線	御船町滝	2004	22	53.1	19.7	PC橋						初回					○															
1188	1	豊田北BP跨道橋	市道勘八側道1号線	勘八町勘八	2004	22	58.5	10.5	PC橋						初回					○															
1189	1	大清水第2跨線道路橋	市道大清水浄水3号線	大清水町大清水	1979	47	8.0	7.0	RC橋						初回					○															
1190	1	大清水第1跨線道路橋	市道大清水浄水3号線	大清水町大清水	1979	47	9.6	7.0	RC橋						初回					○															

2　横断歩道橋年次計画（2026.10.30時点）

番号	橋梁名	交差路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	橋長(m)	幅員(m)	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画												修繕計画												主な修繕内容	修繕費用(千円)	措置記録	
										2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)			再判定実施年月	再判定区分
1	小坂歩道橋	小坂2号線	小坂本町3丁目	1968	58	12.0	1.5	2024	Ⅱ	○			○				○																			
2	山之手横断歩道橋	山之手第37号線	山之手6丁目	1970	56	12.8	1.5	2024	Ⅱ	○					○					○																	
3	土橋歩道橋	豊田刈谷1号線	土橋町6丁目	1980	46	27.3	2.0	2024	Ⅱ	○					○					○																	
4	前山歩道橋	長興寺今線	前山町1丁目	1987	39	29.5	2.0	2024	Ⅱ	○					○					○																	
5	なかよしほどうきょう	十塚八幡線	八幡町3丁目	1987	39	15.9	2.0	2024	Ⅱ	○				○				○																			
6	平山公園歩道橋	竜宮平山線	平山町3丁目	1987	39	23.0	2.1	2024	Ⅰ	○				○				○																			
7	豊栄歩道橋	旧国道248号線	豊栄町1丁目	1989	37	16.9	1.5	2024	Ⅲ	○					○					○				●		○								橋面防水	41,600		
8	平和南歩道橋	豊田環状1号線	水源町2丁目	1978	48	16.7	2.1	2024	Ⅱ	○				○				○																			
9	平山歩道橋	豊田環状1号線	水源町1丁目	1968	58	12.0	1.5	2024	Ⅲ	○					○					○				●		○								橋面防水	60,800		
10	香九礼歩道橋	平戸橋水源1号線	志賀町香九礼	1982	44	20.1	2.0	2024	Ⅰ	○				○				○																			
11	千現歩道橋	都計環状線	広川町10丁目	1982	44	21.0	2.0	2024	Ⅲ	○					○					○				●		○								橋面防水	47,643		
12	泉歩道橋	古瀬間墓地公園線	泉町神高	1986	40	27.3	2.0	2024	Ⅱ	○				○				○																			
13	日影歩道橋	平戸橋水源線	市木町3丁目	1987	39	29.0	2.1	2024	Ⅱ	○			○				○																			
14	ひよどりばし	豊田市停車場1号線	渋谷町3丁目	1990	36	55.6	2.0	2024	Ⅲ	○					○			○							●			○					橋面防水	19,500		
15	スカイブリッジ	荒井高橋線	高橋町4丁目	1990	36	47.7	3.0	2024	Ⅱ	○			○				○																			
16	渡刈横断歩道橋	旧国道248号線	渡刈町北田	1972	54	17.2	1.5	2024	Ⅲ	○					○			○					○											橋面防水	7,811	2026.03	Ⅱ
17	鴛鴨跨道歩道橋	上長根通学線	鴛鴨町中高根	不明	不明	11.5	1.5	2024	Ⅱ	○					○					○																
18	宮前歩道橋	旧名岡線	若林西町六反ケ坪	1967	59	14.9	1.5	2024	Ⅱ	○				○					○																	
19	若園横断歩道橋	若林花園線	中根町永池	1972	54	26.5	1.5	2024	Ⅱ	○				○					○																	
20	堤町歩道橋	旧名岡線	堤町上町	1973	53	12.1	1.5	2024	Ⅱ	○				○					○																	
21	住吉歩道橋	県道鴛鴨三好線　(市占用物件)	住吉町大興	不明	不明	12.5	1.3	2024	Ⅱ	○				○					○																	
22	若林西町歩道橋	旧名岡線	若林西町池ノ上	1994	32	12.1	1.5	2024	Ⅱ	○				○					○																	
23	中根歩道橋	中部吉原線	中根町町田	1987	39	27.6	2.0	2024	Ⅰ	○				○					○																	
24	大堤歩道橋	堤竹1号線	堤町上道田	1980	46	17.3	1.5	2024	Ⅲ	○					○					○				●			○							橋面防水	41,900		
25	保見一号歩道橋	保見浄水線	保見ケ丘4丁目	1974	52	20.5	2.5	2024	Ⅱ	○			○			○					○																
26	保見二号歩道橋	保見浄水線	保見ケ丘4丁目	1974	52	23.7	2.5	2024	Ⅱ	○			○			○					○																
27	保見三号歩道橋	保見浄水線	保見ケ丘5丁目	1974	52	22.1	2.5	2024	Ⅱ	○			○			○					○																
28	保見四号歩道橋	保見浄水線	保見ケ丘1丁目	1974	52	25.7	2.5	2024	Ⅱ	○			○			○					○																
29	保見五号歩道橋	保見浄水線	保見ケ丘1丁目	1974	52	21.8	2.5	2024	Ⅱ	○			○			○					○																
30	保見六号歩道橋	保見団地1号線	保見ケ丘5丁目	1975	51	30.9	2.5	2024	Ⅱ	○			○			○					○																
31	ふれあい歩道橋	保見浄水線	保見ケ丘4丁目	1993	33	26.8	2.1	2024	Ⅱ	○			○			○					○																
32	大門歩道橋	保見浄水線	保見町六反田	1980	46	30.5	2.0	2024	Ⅱ	○			○			○					○																
33	梅坪歩道橋	西山越戸線	梅坪町2丁目	1993	33	22.0	2.1	2024	Ⅰ	○			○				○																			
34	若園歩道橋	旧豊田一色線	吉原町平池	1973	53	16.0	1.5	2024	Ⅲ	○					○				○				○											部分塗替塗装	3,581	2026.03	Ⅱ
35	スカイホール歩道橋	吹上天神線	挙母町3丁目	2007	19	22.5	4.0	2024	Ⅱ	○				○				○																			
36	なかよし歩道橋	国道419号線	西中山町後田	1999	27	20.4	3.0	2024	Ⅱ	○			○				○																			
37	美山歩道橋	主要地方道豊田安城線・美山側道入口2号	美山町3丁目	1984	42	180.2	2.0	2025	Ⅱ		○					○					○																
38	山之手歩道橋	県道豊田環状線・山之手第37号線	山之手6丁目	1997	29	114.1	2.1	2025	Ⅰ		○					○					○																
39	亀の子歩道橋	町屋東山線	亀首町町屋洞	2012	14	33.5	2.0	2024	Ⅰ	○			○				○																			
40	浄水歩道橋	浄水駅南通り2合線	浄水町南平	2012	14	20.1	3.0	2024	Ⅰ	○			○			○					○																
41	朝日歩道橋	豊田刈谷5号線	朝日町6丁目	2013	13	32.0	2.0	2024	Ⅰ	○			○				○																			

3　トンネル年次計画（2026.10.30時点）

番号	トンネル名	路線名	所在地	完成年度（西暦）	完成後経過年数	トンネル等級	延長（m）	幅員（m）	トンネル工法	点検実施年度（西暦）	点検結果（判定区分）	点検計画												修繕計画												主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)			再判定実施年月	再判定区分
1	伊世賀美トンネル	足助明川連谷線	明川町岩立	1897	129	D	308.0	2.7	その他	2025	Ⅱ		○					○					○															
2	大見トンネル	足助加茂広域線	東大見町奥山	1997	29	D	401.3	6.5	NATM	2025	Ⅲ		○					○					○			○									断面修復,剥落防止	900		
3	川怒トンネル	足助加茂広域線	怒田沢町奥山	1998	28	D	358.0	6.5	NATM	2025	Ⅲ		○					○					○			○									断面修復,剥落防止	900		

4　シェッド年次計画（2026.10.30時点）

番号	シェッド名	路線名	所在地	完成年度（西暦）	完成後経過年数	延長（m）	幅員（m）	構造形式	点検実施年度（西暦）	点検結果（判定区分）	点検計画												修繕計画												主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
											2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)			再判定実施年月	再判定区分
1	大野瀬洞門①	稲武上郷線	大野瀬町	1973	53	65.3	7.0	RC門型	2025	Ⅱ		○					○					○															
2	大野瀬洞門②	稲武上郷線	大野瀬町	1972	54	115.8	7.0	RC門型	2025	Ⅱ		○					○					○															

5　大型カルバート年次計画（2026.10.30時点）

番号	大型カルバート名	路線名	所在地	完成年度（西暦）	完成後経過年数	内空高（m）	内空幅（m）	延長（m）	構造形式	点検実施年度（西暦）	点検結果（判定区分）	点検計画												修繕計画												主な修繕内容	修繕費用（千円）	措置記録	
												2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)			再判定実施年月	再判定区分
1	朝日町大型カルバート	豊田刈谷5号線	朝日町7丁目	不明	不明	3.3	8.0	32.0	現場打ちﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2022	Ⅰ				○					○												○						
2	和会大型カルバート	竹下和会線	和会町弁天	不明	不明	2.6	4.0	20.0	現場打ちﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2022	Ⅱ				○					○												○						
3	大林大型カルバート	大林豊栄2号線	大林町1丁目	不明	不明	3.0	45.0	16.0	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2022	Ⅱ				○					○												○						
4	中ノ沢大型カルバート	足助摺月原線	摺町柳ケ洞	1989	37	4.8	7.2	80.0	現場打ちﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	2022	Ⅰ				○					○												○						

6　門型標識年次計画（2026.10.30時点）

番号	門型標識名	路線名	所在地	完成年度(西暦)	完成後経過年数	点検実施年度(西暦)	点検結果(判定区分)	点検計画											修繕計画												主な修繕内容	修繕費用(千円)	措置記録	
								2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)			再判定実施年月	再判定区分
1	神田町門型標識	市道欅通り線	神田町1丁目	2013	13	2024	Ⅰ	○					○					○																
2	新生町門型標識	市道鴻ノ巣線	新生町6丁目	2013	13	2024	Ⅰ	○					○					○																
3	細谷町門型標識北	市道豊田刈谷3号線	細谷町5丁目	不明		2024	Ⅰ	○					○					○																
4	細谷町門型標識南	市道豊田刈谷3号線	細谷町5丁目	不明		2024	Ⅰ	○					○					○																
5	広川町門型標識	市道豊田市停車場1号線	広川町11丁目	不明		2024	Ⅱ	○					○					○																
6	永覚町門型標識北	市道上郷スマートインター1号線	永覚町	2020	6	2021	Ⅰ			○			○					○																
7	永覚町門型標識南	市道上郷スマートインター2号線	永覚町	2020	6	2021	Ⅰ			○			○					○																