

リスク分担表

【共通事項】

| リスクの種類 | リスクの内容 |                                                | リスクの負担者 |     |
|--------|--------|------------------------------------------------|---------|-----|
|        |        |                                                | 発注者     | 受注者 |
| 入札手続   | 1      | 入札説明書、入札手続等の誤り及び内容の変更                          | ○       |     |
| 契約     | 2      | 市の事由による契約の未締結                                  | ○       |     |
|        | 3      | 受注者の事由による契約の未締結                                |         | ○   |
| 法令変更   | 4      | 本事業の直接の影響を受ける法令の新設・変更                          | ○       |     |
|        | 5      | 上記以外の広く一般的に適用される法令の新設・変更                       |         | ○   |
| 税制度変更  | 6      | 本事業の直接の影響を及ぼす税制度(消費税等)の変更等                     | ○       |     |
|        | 7      | 受注者の利益に課される税制度や一般的な税制度の変更等(法人税率等)              |         | ○   |
| 許認可    | 8      | 受注者の事由による許認可等の取得遅延                             |         | ○   |
|        | 9      | 上記以外の許認可等の取得遅延                                 | ○       |     |
| 第三者賠償  | 10     | 市の行為、指図、提示条件等を直接の原因とする本事業期間中の事故等               | ○       |     |
|        | 11     | 上記以外の事故等(調査・設計、建設段階における騒音、振動、臭気、廃棄物等に関するものを含む) |         | ○   |
| 住民対応   | 12     | 本事業の実施そのものについての地域合意形成、反対運動等                    | ○       |     |
|        | 13     | 受注者が実施する調査、設計、施工に起因する住民対応(苦情等への対応を含む)          |         | ○   |
| 環境     | 14     | 市の要求に起因する環境問題                                  | ○       |     |
|        | 15     | 受注者の提案内容、業務に起因する環境問題                           |         | ○   |
| 事業の中断  | 16     | 市の事由による事業の中断等                                  | ○       |     |
|        | 17     | 受注者の事由による事業の中断等                                |         | ○   |
| 保険     | 18     | 施工等のリスクをカバーする保険                                |         | ○   |
| 計画変更   | 19     | 市の事由による事業内容・用途の変更                              | ○       |     |
| 物価変動   | 20     | 事業期間中の物価変動による本事業の費用増減※1                        | ○       | ○   |
| 債務不履行  | 21     | 市の債務不履行等、市の事由による本事業の延期・中止等                     | ○       |     |
|        | 22     | 受注者の債務不履行、事業破綻及び事業放棄等、受注者の事由による本事業の延期・中止等      |         | ○   |
| 不可抗力   | 23     | 風水害、地震等のうち通常予見可能な範囲外のものによる本事業の内容の変更、延期・中止等※1   | ○       | ○   |

【設計・施工】

| リスクの種類        | リスクの内容 |                                                   | リスクの負担者 |     |
|---------------|--------|---------------------------------------------------|---------|-----|
|               |        |                                                   | 発注者     | 受注者 |
| 測量・調査         | 1      | 市が提供した測量・調査資料に関係するもの                              | ○       |     |
|               | 2      | 受注者が実施した測量・調査に関係するもの                              |         | ○   |
| 設計            | 3      | 市の事由(計画や条件等の大幅な変更等)による本事業の設計等の完了遅延、設計費の増大等        | ○       |     |
|               | 4      | 受注者の事由(提案の不備、設計の不備等)による本事業の設計等の完了遅延、設計費の増大等       |         | ○   |
| 用地            | 5      | 事業用地の確保に関係するもの                                    | ○       |     |
|               | 6      | 本事業の遂行に必要な資材置場の確保                                 |         | ○   |
|               | 7      | その他予見できないもの                                       | ○       |     |
| 工事遅延<br>工事費増大 | 8      | 市の事由によるもの                                         | ○       |     |
|               | 9      | 受注者の事由によるもの                                       |         | ○   |
| 工事監理          | 10     | 工事の監理に関するもの                                       |         | ○   |
|               | 11     | 工事の現場管理に関するもの                                     |         | ○   |
| 要求性能          | 12     | 要求水準不適合(施工不良を含む)                                  |         | ○   |
| 引渡前損害         | 13     | 完成後、施設の引渡し前に発生した本事業の対象となる施設、工事材料又は建設機械器具等についての損害等 |         | ○   |
| 契約不適合         | 14     | 施設の契約不適合が発見された場合(契約不適合責任期間中)                      |         | ○   |
|               | 15     | 施設の契約不適合が発見された場合(契約不適合責任期間後)                      | ○       |     |

※1:契約約款の規定による。