

## 別紙 5

## リスク分担表

《共通》

リスク項目	リスクの内容		分担	
			市	受注者
入札手続	1	入札手続、要求水準書の誤り、内容の変更	○	
契約	2	市の事由による契約の未締結	○	
	3	受注者の事由による契約の未締結		○
政策	4	政策方針の変更による事業の中止、費用の増大に関するもの	○	
法令変更	5	本事業の実施に直接の影響を受ける法令の新設・変更	○	
	6	本事業のみならず、広く一般的に適用される法制度の新設・変更		○
税制度変更	7	本事業の実施に直接の影響を及ぼす税制度（消費税等）の変更等	○	
	8	受注者の利益に課される税制度や一般的な税制度の変更等（法人税率等）		○
許認可	9	市が取得すべき許認可等の遅延	○	
	10	上記以外の許認可等の取得遅延		○
第三者賠償	11	市の行為、指図、提示条件等を直接の原因とする本事業期間中の事故等	○	
	12	事業者が実施する業務に起因して発生する事故、維持管理の不備による事故等（調査・設計、施工段階における騒音、振動、臭気、廃棄物等に関するものを含む）		○
住民対応	13	本事業の実施そのものについての地域合意形成、反対運動等	○	
	14	受注者が実施する調査、設計、施工に起因する住民対応（苦情等への対応を含む）		○
環境	15	市に起因する環境問題	○	
	16	受注者が実施する業務に起因する、有害物質の排出、騒音、振動等の周辺環境の悪化及び法令上の規制基準の不適合に関する環境問題		○
事業の中断	17	市の事由による事業の中断等	○	
	18	受注者の事由による事業の中断等		○
保険	19	設計、監理、施工等のリスクをカバーする保険		○
計画変更	20	市の事由による事業内容・用途の変更	○	
物価変動	21	事業期間中の物価変動による本事業の費用増減	※1	
債務不履行	22	設計・建設期間における金利変動による事業者の経費増		○
	23	市の債務不履行等、市の事由による本事業の延期・中止等	○	
	24	受注者の債務不履行、事業破綻及び事業放棄等、受注者の事由による本事業の延期・中止等		○
不可抗力	25	天災等大規模な災害及び暴動等、通常予測できない事態の発生による本事業内容の変更、延期・中止、中断、契約解除等	※1	

《設計・監理・施工》

リスク項目	リスクの内容		分担	
			市	受注者
測量・調査	26	受注者が実施した測量・調査に係るもの		○
設計	27	市の事由（提示条件、指示の不備、市の要求）に遅延、費用の増大	○	
	28	受注者の事由による遅延、費用の増大		○
用地	29	事業用地の確保に係るもの	○	
	30	本事業の遂行に必要な資材置場の確保		○
	31	地中障害物やその他事業者が予見できない事項に関するものその他予見できないもの	※1	
	32	事業期間中における残置対象施設の破損、復旧・復元		○
	33	事業完了に必要な既存施設の改修、修繕、修補等		○
工事遅延・工事費増大	34	市の事由によるもの	○	
	35	受注者の事由によるもの		○
工事管理・監理	36	工事の監理に関するもの		○
	37	工事の現場管理に関するもの		○
要求性能	38	要求水準不適合（施工不良を含む）		○
引渡前損害	39	引渡し前に発生した本事業の対象となる施設、工事材料又は建設機械器具、その他工事の実施に関して生じた損害		○

※1：契約約款の規定による。